

年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目

竣工环境保护验收意见

2024 年 2 月 2 日，四川四季景盛建材加工有限公司组织召开年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目竣工环境保护验收会，参加环保验收的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位四川四季景盛建材加工有限公司及相关专家，在听取了四川四季景盛建材加工有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目位于自贡市自贡市富顺县童寺镇墨香村六组十组，主要建设内容为：租用场地约 20 亩，利用原有厂房 10000 平方米，建设一条年产 200 万匹免烧砖生产线和一条年产 100 万 m³ 水稳料生产线，并配套建设相关设备设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2023 年 6 月，四川四季景盛建材加工有限公司委托自贡友元环保科技有限公司编制《年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目环境影响报告表》，自贡市生态环境局 2023 年 6 月 25 日以自环富顺审批[2023]12 号文件给予批复。项目已于 2023 年 6 月开始动工建设，2023 年 11 月工程竣工，现已正常试运行。

（三）投资情况

项目总投资为 3000 万元，实际环保设施投资为 47.8 万元，占总投资的 1.59%。

（四）验收监测调查范围

项目验收范围为四川四季景盛建材加工有限公司年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目主体工程（生产车间）、仓储工程（原料堆场、成品堆场）、公用工程（供电、供水、配电房）、办公及生活设施（办公楼、食堂、宿舍）、环保工程等。验收调查内容为项目工程建设的环境的影响及环保措施落实情况、环境管理检查、风险防范措施等。

二、工程变动情况

根据调查，本次验收主体工程与环评中建设内容基本相符，不涉及工艺和环保措施的改变。本次验收范围内项目建设情况参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688 号），本项目变动情况不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目清洗废水、经沉淀池收集处理后回用于生产和洒水降尘，不外排。生活污水、食堂废水经化粪池处理后用于农肥。水基岩屑渗滤液将渗滤液收集至水沟，引至渗滤液暂存池，用于制砖。初期雨水，在水稳料生产线东侧建有雨水收集池，经沉淀后，用于厂区洒水降尘。

（二）废气

本项目产生的废气主要为车辆运输扬尘、原料堆场扬尘、搅拌粉尘、筒仓呼吸粉尘、食堂油烟。

车辆运输扬尘，在厂区进出道路设有水管对轮胎及地面进行冲洗，减少扬尘的产生。原料堆场扬尘通过厂区密封、喷淋设备处理。

搅拌粉尘分为免烧砖搅拌粉尘和水稳料搅拌粉尘，免烧砖搅拌粉尘在搅拌设施上方安有集气罩，对其进行收集，引至脉冲布袋除尘器

收集处理后通过 15m 高排气筒（DA001）排放。水稳料搅拌粉尘通过厂房加盖，进料口设置喷淋，减少扬尘产生，通过集气罩将粉尘吸至脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒（DA002）排放。筒仓呼吸粉尘，在其仓顶设置集气管，将筒仓呼吸粉尘引至脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒（DA002）排放。食堂油烟经油烟净化器处理后，高于楼顶排放。

（三）噪声

生产设备、布袋除尘设备等高噪声设备安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减震垫等措施；合理安排生产时间，减少夜间噪声；合理安排运输时间，禁止午休、夜间运输；加强设备运行管理，对个机械设备定期检查、维修、保养，以从源头上减少噪声的影响。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为一般固废和危险固废，一般固废有除尘灰、不合格砖、沉淀池沉渣，定期清理回用于生产；生活垃圾和含油手套抹布由环卫部门定期清运。危险固废由有资质单位转运处理。

四、环保验收监测调查情况

根据现场调查及四川瑞兴环保检测有限公司编制的《年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目》（瑞兴环（检）字[2024]第 0130 号）验收监测调查结果如下：

（1）废气

项目营运期，废气主要来源于免烧砖搅拌粉尘、水稳料搅拌粉尘、呼吸筒仓粉尘，经检测，验收期间有组织废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）（修改单）表 2 新建企业大气污染物排放限值中原料燃料破碎及制备成型和《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/ 2864-2021）表 1 大气污染物排放限值中散装水泥

中转站及水泥制品生产的相关要求。

(2) 噪声

项目选用低噪声设备、采取减震、自然衰减、隔声措施，验收监测期间项目厂界昼间噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类声功能区噪声的限值要求。

(3) 固废

项目运行中产生除尘灰、不合格砖、沉淀池沉渣，定期清理回用于生产；生活垃圾和含油手套抹布由环卫部门定期清运。危险固废由有资质单位转运处理。

项目固废均得到有效处置，未造成二次污染。

(4) 污染物排放总量建议指标

根据环评批复和环评报告，总量要求为颗粒物 0.2722t/a，根据验收数据，颗粒物排放量为 0.129t/a，故本项目满足环评批复下达的总量控制指标。

五、环境管理情况

本项目按照国家建设项目环境管理制度的要求，履行了环境影响评价手续，并执行“三同时”制度；施工期按环评要求把各项污染防治措施落到实处，当地环保部门未收到环保投诉。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民事件投诉，运行期间未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境造质量造成不利的影晌。

七、验收结论

综上所述，《年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目》建设过程中落实环境影响评价制度，基本执行了环境保护“三

同时”制度的要求。建设单位认真开展环境管理工作，项目产生污染物排放得到了有效的处理，基本落实了环评及其批复提出的各项措施和要求，污染防治与控制措施效果满足要求，总体具备工程竣工环境保护验收条件，验收组同意通过环保验收。

八、要求

- (一) 加强日常环境管理工作，对环保设备定期维护，确保废气达标排放，避免污染环境。
- (二) 应加强环境管理，明确兼职环保管理者的职责。
- (三) 加强危废间管理，设置危废进出台账。

九、验收人员信息

四川四季景盛建材加工有限公司年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目竣工环境保护验收组成员名单附后。

四川四季景盛建材加工有限公司
2024 年 2 月 2 日



附件:

年产 200 万匹免烧砖和 100 万 m³ 水稳料生产线建设项目竣工环境保护验收组成员名单



类别	姓名	单位名称	职务/职称	联系电话	签字
建设单位	李进波	四川四星绿草建材加工有限公司	法人	18280700604	李进波
	郭子涵	四川四星绿草建材加工有限公司		18608138903	郭子涵
设计单位					
施工单位					
环评单位					
验收监测报告 编制单位					
验收监测报告 监测单位	李进	四川瑞云环保检测有限公司		13118092609	李进
	李莉		高工	18990081305	李莉
环保技术 专家	于越年	四川省生态环境监测中心站	高工	18990081326	于越年
	詹志荣	四川省生态环境监测中心站	高2	18990081308	詹志荣