

米功能性面料项目环境影响报告表》，侯马市环境保护局于 2014 年 10 月 31 日以侯环审函〔2014〕43 号文对《报告表》予以批复。

二、配套环保设施建设情况

根据该项目的环境影响报告表，本项目应建环保设施建设情况见表 2。环评批复要求及完成情况见表 3。

表 2 环境影响报告表要求的环保设施完成情况表

内容类型	环评要求	实际建设情况
固废	生活垃圾	暂存在垃圾桶中，由环卫部门统一清运。设垃圾桶 3 个。
	废零散纱线、不合格品	暂存于废料仓库，打包出售
废水	生活废水及少量清洗废水	一座污水贮池（90m ³ ）
噪声	生产设备	加减震垫，生产设备全部置于车间内，车间门窗敷设隔声材料。

表 3 环评批复要求及完成情况一览表

环评批复内容	完成情况
该项目不设食堂及锅炉，项目须建一座 90m ³ 的污水贮存池收纳采暖期生活污水，生活废水用于道路抑尘不得外排。	未建设锅炉，已建大于 90m ³ 污水收集池。
设备选型时选购产噪量小的设备，主要产噪设备集中布置于车间内，车间门窗采用隔声材料，风机安装减振垫、出口处设柔性接头，厂界绿化等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。	加减震垫，生产设备全部置于生产车间内。
废零散纱线和不合格品暂存于废料仓库，打包外销，职工生活垃圾设置垃圾桶，并及时由环卫部门及时清运至侯马市生活垃圾填埋场。	废零散纱线和不合格品于废料仓库打包；设置有生活垃圾垃圾桶。
生产场区应合理选择绿化树木、花卉等品种，做到乔灌木结合，厂界周围及道路两侧应种植高大乔木，形成绿色隔离带。	基本完成

原环评要求使用旱厕所，污水经沉淀处理后用于厂区绿化。实际建成水冲厕所。专家组认为变更可行，但收集到的污水需送城市污水处理厂处理。

监测结果表明：监测期间该项目阶段性工程厂界昼间噪声监测值为 46.8~57.1dB(A)，夜间噪声监测值为 40.2~48.6dB(A)，

侯马市环境保护局

侯环审验〔2016〕11号

侯马市环境保护局 关于山西军威特种面料有限公司 年产500万米功能性面料项目阶段性工程 竣工环境保护验收意见函

山西军威特种面料有限公司：

你公司报送的《山西军威特种面料有限公司年产500万米功能性面料项目阶段性工程竣工环境保护验收监测报告表》及相关验收材料我局已收悉。根据《建设项目环境保护管理条例》及有关规定，我局于2016年7月22日组织监测单位侯马市环境监测站、建设单位山西军威特种面料有限公司的代表及应邀的专家共6人赴工程现场检查并召开了该项目的竣工环境保护验收会议。根据专家现场检查意见，经研究，现函复如下：

一、工程基本情况

山西军威特种面料有限公司年产500万米功能性面料项目厂址位于侯马市西环路高村中学东150米处。工程于2014年10月动工建设，目前已部分建成，形成年产330万米的生产能力。项目由侯马市发展和改革委员会于2013年9月9日以侯发改行审发〔2013〕64号文备案，企业委托山西中昊安环科技有限公司于2014年9月编制完成了《山西军威特种面料有限公司年产500万

均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，达标率均为100%。

山西军威特种面料有限公司对环保工作非常重视，设立了专职环保管理机构，由公司总经理担任组长，全面负责环保工作。成员有3人，负责日常环保工作。该项目制定有《山西军威特种面料有限公司环境保护管理制度》、《山西军威特种面料有限公司污染事故应急预案》等有关环保的管理制度。该企业各项环保设施技术资料基本齐全，有专人管理。

三、验收结论

山西军威特种面料有限公司年产500万米功能性面料阶段性工程（年产330万米）项目在建设的执行了环境影响评价制度。经现场检查，各项主要污染治理设施建设基本到位。侯马市环境监测站提交的监测报告表明，厂界噪声满足环评规定的排放标准要求。项目基本符合竣工环境保护验收条件。我局同意山西军威特种面料有限公司年产500万米功能性面料项目阶段性工程通过竣工环境保护验收。建议该项目要进一步加强环保管理工作，保证该项目的污染设施正常运转，确保污染物的长期稳定达标排放。

生产期间由侯马市环境监察大队负责该项目的日常监管。

侯马市环境保护局
2016年8月12日

