



编号: 1122-2021

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	配电箱接地保护连续测量		企业部门	质量部	
被测参数 要求	参数 M	接地电阻 $\leq 100\text{m}\Omega$	导出计量要求	最大允许误差	$\pm 17\text{m}\Omega$
	公差 T	$100\text{m}\Omega$		允许不确定度	$11\text{m}\Omega$
	其他要求	无		其他要求	无
测量过程要素控制状况:					
过程要素	计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	测量不确定度	测量误差	其他特性	满足
接地电阻测试仪	$(0-600)\text{m}\Omega$	/	$\pm 5\text{m}\Omega$	/	
测量过程控制规范编号	RZ-CL-GF-202101				满足
测量方法编号	RZSY/GYJS-09 《接地导通电阻测试仪操作规程》				满足
环境条件	常温				满足
操作人员姓名	张超, 培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法	见附录 A: 《配电箱接地保护连续测量过程不确定度评定》				满足
有效性确认方法	见附录 B: 《配电箱接地保护连续测量过程有效性确认记录》				满足
测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制	见附录 C: 《配电箱接地保护连续测量过程控制监视分析表及控制图》				满足
综合评价	审核记录: 1. 查《配电箱接地保护连续测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4. 查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5. 查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)				

审核日期: 2021 年 11 月 11 日

审核员: 姜丽

企业部门代表:

姜清峰