



测量设备溯源抽查表

企业名称		上海连成(集团)有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产管理中心	电磁流量计	SLT3-50-33	DN50	0.3级	质量流量标准装置 U=0.033%	上海市供水水表强制检定站	2021.9.13	✓
生产管理中心	压力变送器	SLT4-73	PMP51-CH19	0.2级	数字压力计(0-6)MPa, 0.05级 特准便携式校验仪(0-10)MPa, 0.02级	上海市有色金属计量检测站	2021.9.16	✓
生产管理中心	百分表	B5-19	(0-30)mm	全量称误差 13μm	百分表检定仪 (0-25)mm, 0.009mm	上海市有色金属计量检测站	2022.6.3	✓
生产管理中心	有功功率表	PZ42-P3	SLE16-03	0.5级	多功能校表器 ±0.1%	上海市有色金属计量检测站	2022.3.21	✓
生产管理中心	量块	87582	10-291.8mm	5等	量块(10-291.8)mm	上海市有色金属计量检测站	2022.8.9	✓
生产管理中心	游标卡尺	SL1-125-09	0-125mm	±0.02mm	量块 87582	自校准	2022.8.3	✓

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)
公司已制定《计量确认管理程序》、《溯源性管理程序》, 公司测量设备除自检外全部委托上海市有色金属计量检测站、上海市供水水表强制检定站等机构检定、校准, 证书由质量控制中心保存。测量设备由质量控制中心溯源, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 22年9月2日~9月3日
审核员签字: 杨超 部门代表签字: 杨超

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

