



测量设备溯源抽查表

企业名称	上海连城 (集团) 有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量控制中心	量块	87582	(0-291.8) mm (12)	5 等	量块 (10-291.8) mm, 4 等	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.8.9	√
质量控制中心	测振仪	870372 73	VM-63A	加速度稳定值≤0.5%, 波形失真度≤5%等	振动标准套组 U=0.5% (K=2) 标准 振动台 U=1.0%, 信号发生器±0.1%	上海市计量院	2022.2.25	√
质量控制中心	智能流量转速测量仪	SLF6-03	SFT-B	±0.1%	过程校验仪 (±0.02%+2digit)	上海奥测计量检测技术有限公司	2022.6.20	√
质量控制中心	智能压力测量仪	SLF5-02	P-HB 型	±0.2%				√
质量控制中心	非接触式转速表	130600 8	HY-441B	1 级合格	标准转速发生装置 U=3x10-5(K=3)	上海市计量院	2022.6.21	√
质量控制中心	电磁流量计	SLT3-10 0-32	IFC100W/DN10 0	0.5 级	标准表法水流量标准装置 U=0.16%, K=2	上海市供水水表强制检定站有限公司	2022.6.5	√
质量控制中心	红外测温仪	294407 85	MT4MAX	0.5 级	标准黑体辐射源 (0-400°) U=0.6℃ (K=2), (500-1650°) U=0.4℃ (K=2)	上海市有色金属计量检测站	2022.3.21	√
质量控制中心	超声波探伤仪	SLR-02	TIME1130	水平线性误差≤2%, 衰减误差±1dB/12dB, 垂直线性误差≤6%	超声探伤仪检定装置±5x10-4, 超声探伤仪标准试块	苏州市计量测试院	2021.10.26	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 测量设备由质量控制中心计量室负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托外部检测机构上海市计量院、奥测、有色金属计量站等机构检定/校准, 校准/检定证书由计量室保存。根据溯源证书抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 2 日上午~ 9 月 3 日下午

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。