



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	离心泵压盖内径尺寸检测过程		企业部门	生产技术部	
被测参数 要求	参数 M	内径尺寸: $\Phi 62 \pm 0.1\text{mm}$	测量过程计量要求	最大允许误差	$\pm 0.033\text{mm}$
	公差 T	± 0.1		允许不确定度	/
	其他要求	无		其他要求	无
测量过程要素控制状况					
过程要素		计量特性			是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	校准不确定度	示值误差	其他计量特性	满足
游标卡尺	0~150) mm	/	$\pm 0.03\text{mm}$	/	
测量过程控制规范编号	DYHXCL-GF-2022-01				满足
测量方法编号	DYHX-ZD-01				满足
环境条件	常温				满足
操作人员姓名	冯春云, 培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法	附 1 《测量过程不确定度评定报告》				满足
有效性确认方法	附 3 《测量过程有效性确认表》				满足
测量过程监视方法、监视记录	附 2 《测量过程监视记录及控制图》				满足
综合评价	审核记录: 1.查《离心泵压盖内径尺寸检测过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)				

审核日期: 2022 年 11 月 06 日

审核员:

企业部门代表: