



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	水准测量过程（每千米高差）测量 过程		企业部门	工程测量事业部	
被测参数 要求	参数 M	全中误差：±10mm/km	导出计量要求	最大允许误差	±3.33mm
	公差 T	20mm		允许不确定度	2.22mm
	其他要求	无		其他要求	无
测量过程要素控制状况：					
过程要素	计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	校准不确定 度	示值误差	其他特性	满足
水准仪/0j0099	DL-111C	/	0.02mm	/	
测量过程控制规范编号	GT—CMS/ZY03—2022《水准测量过程（每千米高差）控制规范》				满足
测量方法编号	GB50026-2020《工程测量标准》				满足
环境条件	常温				满足
操作人员姓名	翁煜立，培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法	见附 1：《测量不确定度评定报告》				满足
有效性确认方法	见附 3：《测量过程有效性确认记录》				满足
测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制	见附2：《测量过程控制监视统计记录及控制图》				满足
综合评价	审核记录： 1.查《水准测量过程（每千米高差）控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、 测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素：测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。				
	审核结论： ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合（注：在选项上打√，只选一项。）				

审核日期：2022 年 11 月 18 日

审核员：

企业部门代表：