



编号: 1078-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	钢结构墙梁檩托孔径测量		被测参数要求(含公差)	$\phi 13 \pm 1\text{mm}$	
被测参数要求识别依据文件		企业《钢施 01》图纸			
计量要求导出方法: 1. 测量参数公差范围 $T=2.0\text{mm}$ 2. 测量设备的最大允许误差: $T/3=2.0\text{mm}/3=0.67\text{mm}=\pm 0.33\text{mm}$ 3. 被测参数测量范围: 孔径尺寸 $\phi 13 \pm 1\text{mm}$ 选用测量范围为 (0-150) mm 的游标卡尺					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准证书编号	校准日期
	游标卡尺 /522528	(0-150) mm	最大允许误差: $\pm 0.03\text{mm}$	CY0122009657	2022.11.07
计量验证记录: 测量设备的测量范围为(0-150)mm, 满足导出计量要求测量范围 $\phi 13 \pm 1\text{mm}$ 的要求; 测量设备的最大允许误差为$\pm 0.03\text{mm}$, 满足导出计量要求最大允许误差$\pm 0.33\text{mm}$ 的要求; 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 尹成国 验证日期: 2022 年 11 月 15 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经校准; 5. 测量设备验证方法正确。 审核员意见: 姜丽 企业代表签字: 孙峰 审核日期: 2022 年 11 月 21 日					