



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-07 测量过程控制检查表 (06 版)

编号: 0171-2019-2022

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程		企业部门		氟化三厂	
被测参数 要求	参数 M	1.30MPa	测量过程计量要求		最大允许误差	±0.015 MPa
	公差 T	±0.05MPa			允许不确定度	/
	其他要求	/			其他要求	/
测量过程要素控制状况						
过程要素	计量特性					是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	校准不确定度	测量误差	其他特性		满足
压力变送器/5725066	(0-2.0) MPa	/	0.5 级, ± 0.01MPa	/		
测量过程控制规范编号	SKV/CLGF-01					满足
测量方法编号	CGZ21.2008(D/0)四氟乙烯单体岗位操作法单体三班					满足
环境条件	常温					满足
操作人员姓名	张博, 2020 年取得公司颁发的上岗证书。					满足
测量不确定度评定方法	附录 A: 1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程不确定度的评定					满足
有效性确认方法	附录 B: 1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程有效性确认记录					满足
测量过程监视方法、 监视记录	附录 C: 1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程监视监视记录及控制图					满足
控制图绘制(如果有)	附录 C: 1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程监视监视记录及控制图					满足
综合评价	1.测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如, 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4. 测量过程有效性确认方法正确, 满足要求; 5.测量过程监视在控制限内, 测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2022 年 12 月 22 日

审核员:

企业部门代表: