

测量过程有效性确认记录

测量过程	航煤零装出厂计量	所在单位	油品调合中心长输管道车间				
关键测量点类别	计量贸易	车间装置	长输管道车间新 138/2 栈桥				
测量设备计量确认情况							
测量设备名称	测量设备编号	测量范围	计量确认状态				
质量流量计	1、2、3、4	10-120t/h	☒ 符合 ☐ 不符合				
测量过程有效性确认情况							
确认项目		实际情况					
测量程序		☒ 符合 ☐ 不符合					
测量环境		☒ 符合 ☐ 不符合					
测量人员		☒ 符合 ☐ 不符合					
测量过程监视记录							
2022 年 9 月，对 8 车次汽车航煤进行过磅比对，量差（流量计表数-汽车衡净重）为 0.009 吨，相对误差(量差/流量计装车量*100)%为 0.004%。满足质量流量计 0.2 级计量级别要求。							
序号	车号	皮重	过磅毛重	净重	流量计表数	相对误差	货位号
1	甘 A72973	15.86	48.312	32.452	32.455	0.003	H04
2	甘 A72720	15.94	48.383	32.443	32.447	0.004	H02
3	甘 A72346	15.8	48.232	32.432	32.439	0.007	H02
4	甘 A72975	15.82	48.27	32.45	32.447	-0.003	H01
5	甘 A72445	15.86	48.3	32.44	32.435	-0.005	H02
6	甘 A81114	15.85	46.797	30.947	30.949	0.002	H04
7	甘 A81829	16.09	47.035	30.945	30.949	0.004	H01
8	甘 A69597	15.96	48.41	32.45	32.447	-0.003	H03
合计		127.18	383.739	256.559	256.568	0.004	
测量过程管理状态	☒ 合格 ☐ 不合格						
确认人：	韦莎		日期：	2022. 9. 30			