



测量设备溯源抽查表

编号：0009-2020-2023

企业名称		东营市久诺尔石油设备有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
生产车间	游标卡尺	1920346	(0~150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$, $U=0.01\text{mm}$, ($k=2$)	量块; $U_{99}=0.6\mu\text{m}+2\times 10^{-6}\text{Ln}$	深圳市高铁计量检测有限公司	校准: 2023.01.09	√
生产车间	外径千分尺	A44025	(0~25)mm	$\pm 0.002\text{mm}$, $U=1.3\mu\text{m}$, ($k=2$)	量块; $U_{99}=0.2\mu\text{m}+2\times 10^{-6}\text{Ln}$	深圳市高铁计量检测有限公司	校准: 2023.01.09	√
质量技术部	程控接地电阻测试仪	1920509	CC2521	$\pm 5\%$; 电 流 : $U_{\text{rel}}=1\%$; 电 阻 : $U_{\text{rel}}=1\%$ ($k=2$)	接地导通电阻测试仪; R: $U_{\text{rel}}=0.2\%$; ACA: $U_{\text{rel}}=0.2\%$;	深圳市高铁计量检测有限公司	校准: 2023.01.09	√
质量技术部	耐压测试仪	3654815	LK2670A	ACV: $U_{\text{rel}}=1.6\%$; ACA: $U_{\text{rel}}=1.4\%$; T: $U_{\text{rel}}=1.2\%$ ($k=2$)	耐压机校准装置; DCV: $U_{\text{rel}}=0.3\%$ ACV: $U_{\text{rel}}=0.3\%$ DCA: $U_{\text{rel}}=0.3\%$ ACV: $U_{\text{rel}}=0.3\%$ T: $U_{\text{rel}}=0.2\text{s}$	深圳市高铁计量检测有限公司	校准: 2021.01.15	√
质量技术部	绝缘电阻表	1530634	ZC25B-4	$\pm 10\%$; 电 压 : $U_{\text{rel}}=1.2\%$; 电 阻 : $U_{\text{rel}}=2.6\%$ ($k=2$)	兆欧表检定装置; $U_{\text{rel}}=0.2\%$	深圳市高铁计量检测有限公司	校准: 2023.01.09	√
质量技术部	钳型万用表	097077717	601 _{REL,RE} 5F	DCV: $U_{\text{rel}}=0.23\%$ ACV: $U_{\text{rel}}=0.25\%$ R: $U_{\text{rel}}=0.26\%$ ($k=2$)	多功能校准仪: DCV: $U_{\text{rel}}=0.01\%$ DCA: $U_{\text{rel}}=0.01\%$ ACA: $U_{\text{rel}}=0.03\%$ ACV: $U_{\text{rel}}=0.03\%$ R: $U_{\text{rel}}=0.01\%$ 钳型电流表检定装置: $U_{\text{rel}}=0.2\%$	深圳市高铁计量检测有限公司	校准: 2023.01.09	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告,进行评价,说明理由)

公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,公司未建计量标准,测量设备由质量技术部负责溯源并保管证书,公司测量设备委托深圳市高铁计量检测有限公司,检定/校准,根据抽查情况,该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。



审核日期： 2023 年 01 月 17 日上午~01 月 17 日 下午

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。