



编号: 0257-2019-2023

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	偏心配水器镗孔直径检测		企业部门		生产部	
被测参数 要求	参数 M	$\phi 74.63^{+0.79}_0$	导出计量要求		最大允许误差	$\pm 0.132\text{mm}$
	公差 T	0.79mm			允许不确定度	/
	其他要求				测量范围	(0-112) mm
测量过程要素控制状况						
过程要素		计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称		测量范围	测 量 不 确 定 度	最大允许误差	其他特性	满足
1. 游标卡尺		(0-300) mm	/	$\pm 0.04\text{mm}$		
2.						
测量过程控制规范编号		YXDQ/GF-01-2019 《偏心配水器镗孔直径检测过程规范》				满足
测量方法编号		YXDQ/GW-20-2018 《石油钻采机械配件产品检验规范》				满足
环境条件		室温				满足
操作人员姓名		张家伟				满足
测量不确定度评定方法		附录 A-不确定度评定.				满足
有效性确认方法		附录 B-高度控制测量过程有效性确认记录				满足
测量过程监视方法、 监视记录及控制图		附录 C-监视记录及控制图				满足
综合评价	审核记录: 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如, 测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4. 测量过程有效性确认方法正确、满足要求; 5. 测量过程监视是否在控制限内、测量过程控制图绘制方法(如果有)正确。 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2023 年 02 月 02 日 审核员:

企业部门代表: