

安全教育培训记录

工程名称: 公园三号高低压供配电安装工程

2023 年 3 月 9 日

主讲单位 (部门)	广安兴荣电力安装工程 有限公司项目部	主讲人	姜辉	教育类别	入场教育
受教育单位 (部门)	电工班组	教育课时	不少于 50 学时	人数	8
教育内容:(可附页) 1、施工现场人员必须遵守建设方所制定的有关安全规定, 严禁违犯。 2、凡是安全施工问题没有解决, 宁可暂停施工。 3、不注意安全造成事故的责任人, 将给予行政或纪律处分, 严重的要报送司法部门追究刑事责任。 4、尊重当地治安机关对安全工作的领导, 尊重建设方安全部门的指导。施工人员应在当地治安机关办理暂住手续。 5、做到文明施工, 现场环境、公共财物都必须爱护, 不得造成不应有的损坏, 损坏责任人必须赔偿。 6、现场施工人员严禁在现场赌博或酗酒闹事, 凡不遵守者, 将给予严肃处理。 7、工作人员离开现场前, 应作全面检查, 灭绝一切火源。 8、氧气瓶和乙炔瓶应分开放置, 最好相隔 10 米以上。 9、安装使用的工具、材料不得随意放在风管顶部及脚手架上。 10、使用电动工具, 应事先检查有无漏电现象, 断电装置靠近操作部位, 必要时要有专人监护, 便于拉闸。 11、使用高凳或楼梯作业, 底部应有防滑措施, 且有人监护。 12、吊装设备及附件应首先检查吊装机具是否安全可靠, 吊装物下严禁站人。 13、安装用脚手架使用前必须检查脚手是否有翘头现象, 两端绑扎是否牢固, 上、下架子不准跳, 以免摔伤。 14、光线不足的作业场面, 应采取临时照明措施, 建筑物中, 楼板和孔洞要牢固盖好, 必要时不得随意拆除, 高空打孔洞不得戴手套, 其操作部位下面应有切实可靠的保护措施。 15、试机完毕后应切断通向设备的电源。 16、随时清理现场杂物和垃圾, 以保证现场通道畅通和安全。 17、进入施工现场的人员必须戴安全帽并佩戴标志。 18、现场配设消防装置, 在易燃现场施工时应制订防火措施并报建设方审定后执行。做好防火防盗及成品保护工作。					

参加对象签名:

李冬军、张树、顾中华、张清、刘勇、邓富
余同东、朱是仁

记录人: