编 号: _0091-2021_

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	离心泵轴径尺寸测量		企业部门	质量技术部	
被测参数要求	参数 M	$\phi 80^{0}_{ ext{-0.07}}\mathrm{mm}$		最大允许误差	0.023mm
	公差 T	0.07mm	导出计量要求	允许不确定度	/
	其他要求	无		其他要求	无

测量过程要素控制状况:

过程要素		是否满足 计量要求					
测量设备名称	测量范围	测量不确定度	测量误差	其他特性	满足		
游标卡尺	(0-200)mm	/	±0.02mm	/			
测量过程控制规范编号	TD-CL-GF-202	满足					
测量方法编号	满足						
环境条件	满足						
操作人员姓名	满足						
测量不确定度评定方法	则量不确定度评定方法 见《离心泵轴径尺寸测量过程不确定评定报告》附录 A						
有效性确认方法	满足						
测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制	满足						

审核记录:

1.查《离心泵轴径尺寸测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次,满足该测量过程要求。

2.查测量过程要素:测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。

综合评价

- 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。
- 4.查该测量过程有效性确认方法正确,满足测量过程控制要求。
- 5.查该测量过程监视记录,在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。

审核结论: ☑符合 □有缺陷 □不符合(注: 在选项上打√, 只选一项。)



企业部门代表:

