




编 号：0059-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	PS-B0 配水器密封试验	被测参数要求(含公差)	30+6MPa		
被测参数要求识别依据文件		SY/T5275-2014 标准和 XHYQ/CLGF-02《PS-B0 配水器密封试验测量过程控制规范》			
计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：T=6MPa 2.测量设备的最大允许误差 $\Delta_{允} \leq 1/3 T = 1/3 \times 6 = \pm 1.0\text{MPa}$ 3.被测参数测量范围：（30~36）MPa，导出测量范围（0~48）MPa。					
计量校准过程	测量设备名称 /4146	型号规格	设备特性 (示值误差等)	检定证书 编号	检定日期
	压力表	(0-60)MPa	$\pm 0.96\text{MPa}$	YL70210100 13	2021.01.11
计量验证记录： 1、测量设备测量范围为(0-60) MPa，满足（0-48）MPa 的要求。 2、测量设备的最大允差为： $\pm 0.96\text{MPa}$ 满足 $\pm 1.0\text{MPa}$ 要求。 验证结论： ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：  验证日期：2021 年 4 月 15 日					
审核员意见： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字：  企业代表签字：  审核日期：2021 年 4 月 27 日					