

项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

企业基本信息

建设单位名称	北京伟森盛业家具有限公司	建设单位法人	郭晓飞
代码类型	统一社会信用代码	统一社会信用代码（组织机构代码/营业执照号）	91110116765008717W
建设单位联系人	连蕊	固定电话（选填）	
手机号码	13810208153	电子邮箱	hr@vissam.com
建设单位所在地	河北唐山汉沽管理区	建设单位详细地址	唐山市汉沽管理区临港产业园

建设项目基本信息

项目名称	北京伟森盛业家具有限公司家具生产项目	项目代码	
------	--------------------	------	--

建设性质	新建	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	027-家具制造	行业类别（国民经济代码）	C2110-木质家具制造
项目类型	污染影响类	工程性质	非线性
建设地点	河北唐山汉沽管理区唐山市汉沽管理区临港产业园	中心坐标	东经 117度 49分 46秒 北纬 39度 16分 59秒
环评文件审批机关	唐山市生态环境局汉沽管理区分局	环评审批文号	汉环审〔2019〕25号
环评批复时间		排污许可批准时间	
本工程排污许可证编号		项目实际环保投资(万元)	100
项目实际总投资(万元)	8000	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码（或组织机构代码）	91110116765008717W
验收监测(调查)报告编制机构名称	北京伟森盛业家具有限公司	运营单位社会信用代码(或组织机构代码)	91110116765008717W
运营单位	北京伟森盛业家具有限公司	验收监测单位统一社会信用代码（或组织机构代码）	
验收监测单位			

竣工时间	2010-10-08	验收监测时工况	无
调试起始时间		调试结束时间	
验收报告公开起始时间	2020-01-19	信息公开	验收报告公开结束时间 2020-02-19
验收报告公开形式及载体	网站 https://www.ElAbbs.net		

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响报告书(表)文件
项目性质	新建项目	新建项目	无	否	无
规模	年产板式类家具1250套、实木类家具1250套、钢制品类家具15000件、软体家具（沙发）2500套	年产板式类家具1250套、实木类家具1250套、钢制品类家具15000件、软体家具（沙发）2500套	无	否	无
	1、板式家具、实木家具（1）下料（2）涂胶拼板（3）拼木皮（4）封边（5）铣型（6）排孔（7）组装（8）木磨（9）油漆	1、板式家具、实木家具（1）下料（2）涂胶拼板（3）拼木皮（4）封边（5）铣型（6）排孔（7）组装（8）木磨（9）油漆			

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统					
企业自验 企业信息 站内信息[0条未读消息]					
北京伟森盛业家具有限公司 帮助					
		放速率0.782kg/h（19m高排气筒对应速率），	机通过管道引至一套活性炭+光氧催化装置进行处理。三套处理装置处理后的废气经一根19m高排气筒排放		
3	切割、焊接过程产生的颗粒物处理设施：布袋除尘器+17m高排气筒	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”颗粒物排放限值：10mg/m3，排气筒高度满足不低于15m，同时高出排气筒周围半径200m范围内最高建筑物3m以上要求	本项目切割机下方设置集气管道，各焊机上方设置集气罩，通过管道将切割及焊机过程废气引至布袋除尘器进行处理，处理后经一根17m高排气筒排放	颗粒物排放浓度最大值为2.5mg/m3	达标
4	喷漆过程产生的颗粒物处理设施：旋风+滤筒除尘器+19m高排气筒	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值：颗粒物（粉尘）18mg/m3，最高允许排放速率0.782kg/h（19m高排气筒对应速率），排气筒高度不低于15m，同时应高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求	本项目喷漆工序产生的颗粒物，经滤筒除尘器处理后，通过风机引至一套旋风+滤筒除尘器进行处理，处理后经一根19m高排气筒排放	颗粒物排放浓度最大值为5.3mg/m3，排放速率最大值为0.036kg/h	达标
颗粒物、SO2、NOx排放满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）				激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows	

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统					
企业自验 企业信息 站内信息[0条未读消息]					
北京伟森盛业家具有限公司 帮助					
5	固化工序、天然气燃烧机废气处理装置：光氧催化装置+活性炭+19m高排气筒	重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号） “唐山市生态环境保护工作方案”中其他工业窑炉无行业排放标准的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度控制在30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3以下的要求；非甲烷总烃排放浓度最大值为3.66mg/m3，排放速率最大值为0.02kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中家具制造业大气污染物排放限值：非甲烷总烃60mg/m3，排气筒高度满足不低于15m，同时高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求	本项目固化过程采用天然气燃烧机作为直接加热热源，烘道出口上方设置集气罩，固化过程产生的废气及燃烧机产生的废气收集后经风机通过管道引至一套光氧催化装置+活性炭进行处理，处理后废气通过一根19m高排气筒排放	颗粒物排放浓度最大值为13.8mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为29mg/m3，氮氧化物排放浓度最大值为39mg/m3	达标

表3 噪声治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	设备置于生产车间内，基础加装减振垫	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求：昼间65dB（A）	设备置于生产车间内，基础加装减振垫	东、南、西、北厂界噪声昼间检测值为55.6dB（A）~59.9dB（A）	达标

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统					
企业自验 企业信息 站内信息[0条未读消息]					
北京伟森盛业家具有限公司 帮助					
	基础加装减振垫	65dB（A）		55.6dB（A）~59.9dB（A）	

表4 地下水污染治理设施

表5 固废治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
1	①一般固废废物 一般固废集中收集后外售；喷漆除尘器收集的除尘灰集中收集，返回生产工序重新利用；生产过程产生的废包装桶（水性漆、修色剂）集中收集后外卖废品回收站。包装过程产生的废包装物集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。②职工生活垃圾 工作人员产生的生活垃圾，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。③危险废物 生产过程产生的废润滑油、废液压油，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间，委托有资质单位定期处理	①一般固废废物 一般固废集中收集后外售；喷漆除尘器收集的除尘灰集中收集，返回生产工序重新利用；生产过程产生的废包装桶（水性漆、修色剂）集中收集后外卖废品回收站。包装过程产生的废包装物集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。②职工生活垃圾 工作人员产生的生活垃圾，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。③危险废物 生产过程产生的废润滑油、废液压油，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间，委托有资质单位定期处理	是

表6 生态保护设施

表7 风险设施

表6 生态保护设施

表7 风险设施

环境保护对措施落实情况

	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
依托工程	1、临港产业园污水处理厂。2、唐山市德拉克尼家具制造有限公司危险废物暂存间。	1、临港产业园污水处理厂。2、唐山市德拉克尼家具制造有限公司危险废物暂存间。	是
环保搬迁	无	无	无
区域削减	无	无	无
生态恢复、补偿或管理	对厂区地面采取硬化处理措施，并在空地合理布置绿化，种植草坪，可对生态环境起到一定的补偿作用	对厂区地面采取硬化处理措施，并在空地合理布置绿化，种植草坪，可对生态环境起到一定的补偿作用	是
功能置换	无	无	无
其他	无	无	无

工程建设对项目周边环境的影响

	是否达到验收执行标准
地表水	达到验收执行标准
地下水	无
环境空气	达到验收执行标准
土壤	无
海水	无
敏感点噪声	达到验收执行标准

验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒	不存在上述情况
验收结论	合格

6

分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要

7

建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成

8

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理

9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收

☒

不存在上述情况

验收结论

合格

验收意见:

伟森验收意见.pdf

验收报告:



激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。