

安徽省祥鹏包装材料有限公司年产 500 吨烟用水松纸烫金膜生产项目竣工环境保护验收专家意见

2018 年 8 月 25 日，安徽省祥鹏包装材料有限公司在怀宁县主持召开了安徽省祥鹏包装材料有限公司年产 500 吨烟用水松纸烫金膜生产项目竣工环境保护验收现场会。参加会议的有安徽信科检测有限公司（验收监测报告编制单位）、安庆振宜环保科技有限公司（环保设施设计、施工单位）等单位代表共 9 名，会议邀请 3 名专家参加。会议按规定成立了验收组，组织对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，在听取建设单位、验收监测报告编制单位对项目环保竣工验收相关内容汇报后，根据项目竣工环境保护验收监测报告及现场检查情况，专家意见如下：

一、现场检查情况：

(1)现场核查发现，项目租赁三环集团生产车间及办公楼、仓库，生产烟用水松纸烫金膜，主要生产设备有涂布生产线 3 套、分切机 1 台、包装机 1 台，配套建设以生物质为燃料导热油炉（YLL-1400S）1 台，以上建设内容与项目环评及批复要求基本一致。

(2)现场核查发现，涂布烘干过程中产生乙醇废气经设备自带集气柜收集经喷淋塔经水吸收后由 18m 高排气筒排放，其与环评及环评批复要求乙醇废气经冷凝塔回收乙醇后排放不一致。项目应结合环保设施设置情况，进一步核实变更性质，论证说明变更可行性，说明含醇废水产生量及处置去向，并向主管环保部门进行报备。

(3)现场核查发现，车间厂房东、北各设置 3 个排气筒进行车间通风，其与环评及环评批复要求不一致。

(4)现场核查发现，导热油炉燃烧产生废气经水膜除尘后由 30m 高排气筒排放，但水膜除尘系统中沉淀池及喷淋水回收循环系统设置不规范，应整改。

(5)现场核查发现，化学品原料库设置及管理不符合环保要求，需按要求进行地面防渗和设置围堰。

(6)危废库建设及管理不规范，危废库需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单要求进一步规范，按要求核实危废种类和数量并进行申报登记，补充相关协议。

(7)现场核查发现，导热油储罐区未设置围堰；厂区部分道路未进行硬化。

(8)各排气筒、污水排放口未按要求设置规范采样口和设置图形标志。

二、验收监测报告主要问题：

(1)按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中“验收监测报告”编制格式和要求，完善项目验收报告内容。

(2)对照项目排放标准，说明未能监测项目原因；核实项目产能，明确验收工况，明确验收监测期间环保设施运行状况。

(3)对照环评及批复，明确项目实际生产原辅材料和产品，进一步明确工程建设基本情况、工艺流程、工程变更情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试情况并附相关图片，细化建设项目环境保护措施

“三同时”落实情况对照一览表。

(4)分析项目变更环保措施可行性；细化污染物排放总量核算；核算项目环保设施主要污染物去除效率。完善和规范建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

(5)完善和规范建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

(6)完善竣工相关图件资料，规范平面布置图，补充全厂废水及雨水流向示意图等。

三、企业验收意见中重点关注以下内容：

(1)按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中“验收意见”编制格式和要求，编写项目验收意见。

(2)明确项目开工与竣工时间、调试运行时间、排污许可证申领情况、项目从立项至调试过程中环境投诉、违法或处罚记录情况。

(3)核实危险固废种类和数量，明确乙醇洗涤废水更换周期和数量。

(4)说明环保组织机构、污染治理设施管理岗位责任制度和维修保养制度建设情况。

(5)明确环境监测计划，明确企业开展自行监测要求。

四、按要求编制“其他需要说明的事项”文件，说明环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

五、建议：

1、企业应加强现场整改，切实落实环评、环评批复及相关验收要求。

2、企业应进一步健全环保组织机构，完善各项环境保护规章制度和环境保护基础台账、档案，编制环保设施操作规程，加强管理，强化日常运行监管。

3、根据企业环境信息公开要求，应进一步加强与项目区域公众的沟通，强化信息公开，主动接受社会监督，保障公众对项目运行的环境影响知情权、参与权和监督权。

4、建设单位应在出具验收合格的意见后，按环保管理部门要求通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收监测报告、验收意见和其他需要说明的事项，及时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收内容，并按要求将验收监测报告、验收意见和其他需要说明事项等文件报送原环评文件审批部门。

专家组：

肖兵 路强 李法松

2018年8月25日

验收工作组会议签到表

会议名称		安徽省祥鹏包装材料股份有限公司新加坡工业园中试纸电手板模具设计项目验收会议				
会议时间		2018年8月25日				
会议地点		安徽省祥鹏包装材料股份有限公司办公室				
姓名		单位/公司	联系方式	身份证号码		
验收工作组	组长		刘鸣	安徽省祥鹏包装材料股份有限公司	13956281166	340822196110131616
	技术专家	组员	肖兵	中研(安庆)分公司	13955604949	340803196710302678
			路杨	安徽省工商行政管理局	18109668119	340803197802242312
			李法松	安庆师范大学	15357315668	340822197808010271
验收工作组	与会人员	陈九	安徽佳利松纸业有限公司	13155174990	410601196511104470	
		李明	安徽佳利松纸业有限公司	18755190133	341125199304100039	
		张朕军	安徽省祥鹏包装材料	18255606285	610431198203231930	
		钟磊	安徽佳利松纸业有限公司	13566025431	412728198705213137	
		肖俊	安庆振源担保有限公司	15695560000	340623197501053710	
		—	—	—	—	

环境保护执行总体结论

一、建设项目工程变更的情况

我公司生产及环保设备基本按照环境影响评价表及批复中的要求同时设计同时施工同时投入使用。环评及批复中中的乙醇废气处置装置为冷凝塔，现项目采用洗涤塔，因乙醇与水可以任意比互溶，乙醇废气在接触到洗涤塔中的喷淋水后很快的溶解于水中，并与水形成稳定的氢键，达到吸收乙醇的效果，为了保证吸收的效果，定期清理吸收液，含乙醇吸收液并委托三环纸业集团处理，三环纸业集团有一座无锡雪浪药化有限公司产酒精回收塔，该塔可分离含乙醇吸收液提纯酒精，因此变更是可行的。

二、建设项目环境保护设施和环境保护措施的落实情况

1、废气：涂布产生的乙醇废气经设备自带的集气柜收集，洗涤塔吸收后由 18 米高排气筒排放。生物质锅炉废气经水膜除尘器处理后由 30 米高排气筒排放。

2、废水：雨污分流，生活污水依托三环纸业集团污水管网及预处理设施。

3、噪声：在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，并对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心，通过标准厂房隔声距离衰减，确保达标排放。

4、固废危废：在厂区西南侧建设了一般固废及危废暂存间，并做了地面硬化防渗措施，对危废品库规范标识。边角料、不合格产品收集后定期外售给物资回收公司，酒精桶循环使用，水蜡，色素包装桶由供货厂家回收处置，对于不满足回收条件的废桶交由有资质单位处置，含乙醇吸收液委托三环纸业集团处理，生活垃圾由环卫部门统一清理；生物质灰渣目前委托金海生运回作为农田肥料。

三、建设项目施工建设情况、环保设施和措施执行情况等信息公开情况

已经按照规定予以公开公示。

四、建设项目施工建设过程中的环保投诉、环保违法行为的情况

我公司目前未受到投诉，无环保违法情况

五、建设项目环境保护执行的总体结论

我公司环保设备已按照环境影响评价报告表与批复的要求予以落实，经监测废水废气噪声达标排放，固废危废妥善处置，已满足国家法律法规的要求。

法定代表人：(签字)

