

项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

企业基本信息

建设单位名称	山东嘉隆办公家具有限公司	建设单位法人	李昊军
代码类型	统一社会信用代码	统一社会信用代码（组织机构代码/营业执照号）	91371523349179197M
建设单位联系人	李昊军	固定电话（选填）	
手机号码	15806974400	电子邮箱	1365712243@qq.com
建设单位所在地	山东聊城茌平县	建设单位详细地址	山东省聊城市茌平县洪官屯镇南，亚隆

建设项目基本信息

项目名称	山东嘉隆办公家具有限公司年产10000套钢木家具项目	项目代码	
建设性质	改扩建	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	版本：2018 027-家具制造	行业类别（国民经济代码）	C2130-金属家具制造
项目类型	污染影响类	工程性质	非线性
建设地点	山东聊城茌平县洪官屯镇南，亚隆工业园内	中心坐标	东经 115度 54分 0秒 北纬 36度 22分 0秒
环评文件审批机关	聊城市生态环境局茌平区分局	环评审批文号	茌环管〔2018〕133号
环评批复时间	2018-07-23		
本工程排污许可证编号		排污许可批准时间	

项目实际总投资(万元)	160	项目实际环保投资(万元)	15
验收监测(调查)报告编制机构名称	河南省豫启宇源环保科技有限公司	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码（或组织机构代码）	91410105MA3X640817
运营单位	山东嘉隆办公家具有限公司	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	91371523349179197M
验收监测单位		验收监测单位统一社会信用代码（或组织机构代码）	
竣工时间	2018-10-15	验收监测时工况	无
调试起始时间		调试结束时间	
验收报告公开起始时间	2019-03-25	信息公开	验收报告公开结束时间 2019-04-15
验收报告公开形式及载体	网站 http://114.251.10.205		

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响
项目性质	新建、改扩建、技改、迁建	改扩建	无	否	无
规模	/	3600平方米	无	否	无
		生产工艺描述：1、剪板：外观钢板经剪板机下料，得到符合尺寸要求的板材。此工序产生边角料和噪声。2、冲压：使用压力机对钢板进行冲压（冲孔或切角）。此工序产生边角料和噪声。3、折弯：使用折弯机对剪切冲压好的钢板进行折弯处理。此工序产生噪声。4、焊接：机			

生产工艺	/	结合形成半成品。5、喷塑：使用静电喷塑机将塑粉（热固性粉末）涂到半成品表面，喷塑在喷粉室内进行。此工序产生粉尘。6、烘干固化：把喷完粉的半成品放入密封的热风箱内，使用热风炉加热（约200摄氏度），此时塑粉熔融后附着在半成品表面。此工序产生有机废气、燃烧废气。7、组装：人工把外购来的零部件与固化完成的半成品进行组装。8、入库：把成品运送至仓库暂存。	无	否	无
	主要设备为剪板机、压力机、焊	主要设备为剪板机、压力机、焊			

环保设施或环保措施	主要设备为剪板机、压力机、折弯机、热风炉、环保设备等共计50台套。焊接烟尘采取烟尘净化器同时加强车间通风等措施；无组织固化废气采取加强车间通风等措施；抛丸粉尘采取自带除尘+布袋除尘后15m高P2排放；喷塑粉尘采取自带滤芯过滤+水淋塔处理后15m高P1排放；燃烧废气采取收集后水淋塔过滤15m高P1排放；有组织固化废气采取收集后光氧催化+等离子分解15m高P1排放；边角料、铁屑、粉尘、废包装材料采取外售或综合利用；废机油、废灯管	主要设备为剪板机、压力机、折弯机、热风炉、环保设备等共计50台套。焊接烟尘采取烟尘净化器同时加强车间通风等措施；固化废气采取加强车间通风等措施；抛丸粉尘采取自带除尘+布袋除尘后15m高P2排放；喷塑粉尘采取自带滤芯过滤+水淋塔处理后15m高P1排放；燃烧废气采取收集后水淋塔过滤15m高P1排放；固化废气采取收集后光氧催化+等离子分解15m高P1排放；边角料、铁屑、粉尘、废包装材料采取外售或综合利用；废机油、废灯管采取委托资质单	根据企业自身情况及订单需求，调整设备数量，以更好的适应生产。	否	无
-----------	--	---	--------------------------------	---	---

污染物		现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）			
		实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老” 削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量
废水	水量（万吨/年）	0	0	0	0	0	0	 离线留言
	COD（吨/年）	0	0	0	0	0	0	
	氨氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	

表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况
1	烟尘净化器同时加强车间通风	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准	焊接烟尘采取烟尘净化器同时加强车间通风等措施能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；无组织固化废气采取加强车间通风等措施能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。	监测2天，每天3次
		《山东省区域性大气污染物综合排放标准》	抛丸粉尘采取自带除尘+布袋除尘后15m高P2排	

工程建设对项目周边环境的影响

	是否达到验收执行标准
地表水	达到验收执行标准
地下水	达到验收执行标准
环境空气	达到验收执行标准
土壤	达到验收执行标准
海水	达到验收执行标准
敏感点噪声	达到验收执行标准

验收结论

敏感点噪声	达到验收执行标准
-------	----------

验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书的
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要

☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒	不存在上述情况
验收结论	合格
验收意见:	竣工环境保护验收意见.pdf
	上传附件