

企业基本信息

建设单位名称	湖北洪伯车辆有限公司	建设单位法人	刘红伯
代码类型	统一社会信用代码	统一社会信用代码 (组织机构代码/营业执照号)	914206255627285975
建设单位联系人	张榜海	固定电话 (选填)	0710-7403422
手机号码	13972074888	电子邮箱	825433851@qq.com
建设单位所在地		建设单位详细地址	谷城县经济开发区

建设项目基本信息

项目名称	年产30万套汽车零部件项目	项目代码	2011062537250027
建设性质	新建	环评文件类型	报告表
行业类别 (分类管理名录)	版本: 2018 067-金属制品加工制造	行业类别 (国民经济代码)	C3670-汽车零部件及配件制造
项目类型 ?	污染影响类	工程性质 ?	非线性
建设地点	湖北襄阳谷城县谷城县经济开发区	中心坐标	东经 111度 35分 8秒 北纬 32度 16分 55秒
环评文件审批机关 ?	谷城县环境保护局	环评审批文号	谷环评审〔2016〕35号
环评批复时间	2016-09-13		
本工程排污许可证编号		排污许可批准时间	



离线留言

114.251.10.205/#/sv-etp-sv-new-5?details=2&noside=no

湖北洪伯车辆有限公司

帮助

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统

企业自验

企业信息

站内信息[0条未读消息]

本工程排污许可证编号		排污许可批准时间	
项目实际总投资(万元)	40000	项目实际环保投资(万元)	156
验收监测(调查)报告编制机构名称	湖北晶恒检测有限责任公司	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码 (或组织机构代码)	91420600331745154G
运营单位	湖北洪伯车辆有限公司	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	914206255627285975
验收监测单位		验收监测单位统一社会信用代码 (或组织机构代码)	
竣工时间	2018-07-01	验收监测时工况	无
调试起始时间	2018-07-07	调试结束时间	2018-10-31
验收报告公开起始时间	2018-10-30	信息公开验收报告公开结束时间	2018-11-26
验收报告公开形式及载体	网站 http://www.hbhbcl.cn/news_detail/newsId=16.html		

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响报告书(表)文件
项目性质	新建	新建	无	否	无
规模	年产30万套汽车零部件项目	年产30万套汽车零部件项目	无	否	无
生产工艺	锻造+机加	锻造+机加	无	否	无
环保设施或环保措施	袋式除尘	袋式除尘	无	否	无
其他	湖北谷城经济开发区	湖北谷城经济开发区	无	否	无

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响报告书(表)文件
项目性质	新建	新建	无	否	无
规模	年产30万套汽车零部件项目	年产30万套汽车零部件项目	无	否	无
生产工艺	锻造+机加	锻造+机加	无	否	无
环保设施或环保措施	袋式除尘	袋式除尘	无	否	无
其他	湖北谷城经济开发区	湖北谷城经济开发区	无	否	无

污染物排放量

污染物		现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）				排放方式
		实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老” 削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量	
废水	水量（万吨/年）	0	0.84	0	0	0	0.84	0.840	间接排放 集中式工业污水处理
	COD（吨/年）	0	1.117	0	0	0	1.117	1.117	
	氨氮（吨/年）	0	0.074	0	0	0	0.074	0.074	
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	
废气	气量（万立方米/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	二氧化硫（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/
	氮氧化物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/



离线留言

表1 水污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	化粪池	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准	化粪池	废水中PH为7.31-7.74；COD排放浓度范围46-154mg/m3；氨氮排放浓度范围6.84-10.7mg/m3；SS排放浓度范围24-46mg/m3；石油类排放浓度范围0.07-1.12mg/m3。	达标

表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	抛丸废气袋式除尘器	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（120mg/m3）	抛丸废气袋式除尘器	抛丸废气污染物颗粒物排放浓度范围1.1-3.1mg/m3	达标

表3 噪声治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	厂界噪声及敏感点声环境质量	《声环境质量标准》（GB3096-2008）	厂界噪声及敏感点声环境质量	厂界东侧昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；厂界北侧昼间噪声值不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，是由于316国道交通流量较大所致。其余点位厂界噪声均能符满足《工业企业厂	达标

1	厂界噪声及敏感点声环境质量	《声环境质量标准》（GB3096-2008）	厂界噪声及敏感点声环境质量	要求；厂界北侧昼间噪声值不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，是由于316国道交通流量较大所致。其余点位厂界噪声均能符满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准限值要求。敏感点声环境质量监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。	达标
---	---------------	------------------------	---------------	---	----

表4 地下水污染治理设施

表5 固废治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
1	危除废物暂存，定期交资质单位处置。	危除废物暂存，定期交资质单位处置。	是

表6 生态保护设施

表7 风险设施

环境保护对策措施落实情况

	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
依托工程	无	无	是
环保搬迁	无	无	是



环境保护对策措施落实情况

	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
依托工程	无	无	是
环保搬迁	无	无	是
区域削减	无	无	是
生态恢复、补偿或管理	无	无	是
功能置换	无	无	是
其他	无	无	是

工程建设对项目周边环境的影响

	是否达到验收执行标准
地表水	达到验收执行标准
地下水	无
环境空气	达到验收执行标准
土壤	无
海水	无
敏感点噪声	达到验收执行标准



验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒	不存在上述情况
验收结论	合格
验收意见:	验收意见.pdf
验收报告:	

