



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：中国电建集团江西省电力建设有限公司

编 号：0088-2021-2024

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：付莉，孙文锦

报 告 日 期：2024 年 03 月 05 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0088-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国电建集团江西省电力建设有限公司	企业联系人	赵毅
认证证书编号	ISC-2021-0981	证书有效期	2026-03-25 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年03月05日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 付莉2023-N1MMS-1444880 孙文锦2022-M1MMS-2274305	监督审核涉及的 区域或部门	质量管理部、检测中心、调试事业部、机械（风电）工程公司、设备物资部、机电设备工程公司

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 2 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照未发生变化。2023 年 11 月企业组织机构发生了变更（详见中国电建集团江西省电力建设有限公司的组织架构图）。2023 年 11 月企业对质量手册和程序文件进行了修改，针对组织机构的变化职责进行了调整。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 9 月 26 日-27 日组织了公司 2023 年质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系内部评审，内审分 1 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，测量管理体系开出了问题清单和改进建议 3 项，于 10 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 12 月 25 日开展了质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系管理评审，会议由公司董事长邹胜萍主持，由管理者代表谌守禄汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，共提出 1 个改进建议项，对公司测量管理体系没有提出改进建议项。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查电能表校准测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查电能表校准测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查电能表校准测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查电能表校准测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查电能表校准测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司检测中心建立了 9 项最高标准，企业测量设备除自检外送江西省检验检测认证总院计量科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。抽查 10 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2023 年耗能 0.283 万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供水、电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审未开出不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 2 月到 2024 年 2 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。2023 年 11 月企业组织机构发生了变更（详见中国电建集团江西省电力建设有限公司的组织架构图）。2023 年 11 月企业对质量手册和程序文件进行了修改，针对组织机构的变化职责进行了调整。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核发现一般的不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

在机械（风电）工程公司现场审核时发现，“测量设备一览表”中编号为 574205971 的手持式 GPS 定位仪没有填写检定日期，并且未提供检定证书。不符合认证审核准则条款号为 GB/T19022 第 6.3.1 条，不符合程度为次要不符合。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查中国电建集团江西省电力建设有限公司通辽科尔沁左翼后旗全域高质量零碳清洁能源装备 100 万千瓦荒漠治理风电工程项目承包合同，合同编号 HTGL-ZGXMB-TLWQWFDJDXMKVSCJKVFD-H-2024-0017，签订日期 2024 年 01 月 19 日，严格按施工图纸的有关规定施工，工程质量须满足国家和现



行电力行业工程 DL/T5191-2004 质量验收标准，满足《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T31022—2012 要求，并符合甲方《施工工艺标准化手册》《风电场工程建设安全文明施工标准化手册》、《质量工艺标准化手册》、《业主项目部标准化手册》相关要求。保证工程使用寿命满足业主方质量要求，不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。确认该公司配备项目实施过程涉及的测量设备，可满足该合同项目实施的要求。

抽查中国电建集团江西省电力建设有限公司白银立昇新能源一期 10 万千瓦集中式风电项目风机基础、箱变基础及接地工程 1 标段专业分包合同，合同编号：HTGL-ZGXMB-2023 01035FD-H-2023-0002，签订日期 2023 年 12 月 20 日，三检制：分包工程施工期间应严格执行“三检制”，即分包人自检、承包人检验和业主/监理的检验，以确保工程质量达到总包合同文件规定的质量标准。质量整改通知单：对于分包人施工质量不符合分包合同文件或承包人的要求，承包人可向分包人发出“质量整改通知单”。分包人应按照“质量整改通知单”的要求认真、及时整改；逾期不予整改或整改不彻底，承包人将根据情况扣除相应的违约金，且承包人有权另行雇佣他人代替分包人进行整改，分包人应承担因此发生的所有费用及工期延误的责任。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 03 月 05 日，对中国电建集团江西省电力建设有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为中国电建集团江西省电力建设有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭小红、付莉、孙文锦