



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：江苏方正塑业有限公司

编 号：0062-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0062-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏方正塑业有限公司	企业联系人	张正汉
认证证书编号	ISC-2020-0693	证书有效期	2025-04-21
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年05月14日
监督审核员 姓名及确认号	姜丽2018-M1MMS-1274284 苏倩霞2020-M1MMS-1275159	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、后勤部 销售部、技术部 生产部、网络部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有很大的提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系运行认证后一年以来的运行情况，在江苏方正塑业有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的 6 个部门及生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量管理体系内审：

2021 年 3 月 2 日，组织了公司测量管理体系内部审核，张思建任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门及下属专业组进行了全要素的审核。内部审核发现 1 个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2 公司的测量体系管理评审：

公司于 2021 年 3 月 19 日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理张正汉主持、管理者代表张思建及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中



存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节,提出规范产品检验、检测记录,加强计量器具的管理,做好人员培训工作问题,落实了整改部门。管理评审结论为:公司质量管理体系基本有效运行,符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4. 为持续改进而策划的活动的进展,包括:

4.1 该企业主要是: U-PVC、PE、PPR、MPP、C-PVC 等塑胶管材管件生产制造、销售等等。

质检部已组织识别,“PVC-U 管材维卡软化温度测量”、“MPP 电力管材拉伸试验力检验”等 50 个测量过程,没有增加新的测量过程;“PVC-U 管材维卡软化温度,测量过程”为高度测量过程。企业分别对测量过程的测量要素,从重要性、技术要求、配备测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面,予以有效控制和识别。

4.2 检查了企业的测量设备《计量确认明细表》,对 22 台件测量设备器具进行了计量确认和验证。全部在有效期内,验证结果均为合格。关键测量过程:“PVC-U 管材维卡软化温度测量”,计量性能测试、监视记录、监视控制图,均已按测量过程控制规范,进行了有效性监视和记录统计。

4.3. 企业未增加关键测量过程。查原有《PVC-U 管材维卡软化温度测量过程》,计量要求导出和计量验证记录表填写规范,计量要求导出方法正确;测量设备的配备满足计量要求,测量设备经过检定校准,测量设备验证方法正确。

4.4、查《PVC-U 管材维卡软化温度测量过程测量不确定度评定》,方法和结果正确;

4.5、查《PVC-U 管材维卡软化温度计量要求导出和计量验证记录表》,信息内容完整、正确。

5. 对上次认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

公司对上年度认证审核中的 2 个不符合项,及时制定整改计划,采取了如下纠正措施:已对开出的不符合项:1 查质检部使用的出厂编号:2018586,型号规格:XRL-400B 的熔体流动速率仪已由“扬州市计量测试技术研究所”校准,证书编号:919005431,校准日期:2019 年 08 月 08 日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认,但设备上未粘贴计量确认状态标识。2 查检验日期为 2019 年 12 月 06 日,报告编号为 JSFZ-PVC-U1206 的“硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管检验报告”,型号规格为 $\Phi 110 \times 3.2$,检验项目共 8 项,依据的技术标准是 GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》,检验报告中缺少检测过程中使用测量设备的相关信息。经本次现场审核,审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验,确认公司上次认证审核中确定的 2 个不符合项,该公司所采取的纠正措施



按时整改完成, 纠正措施有效, 预防再次发生。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司《计量工作质量目标管理程序》, 规定了公司的计量方针及质量目标, 是管理体系追求的承诺和准则, 内容基本覆盖标准要素。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

公司在测量管理体系运行方面正常, 营业执照 2020. 5. 11 变更, 见附件(注册资金增加。其他没有变化。附电子截图) 认证范围无变化。企业管理者代表、组织结构等没有变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

(1) 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;

(2) 测量管理体系认证证书用于: 企业用于华东地区的房地产开发、自来水工程、电力工程等招投标单位。

客户二方审核及企业形象广告宣传。

(3) 企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 质检部未能提供对江苏省计量科学研究院外部服务方的有效性评价记录。不满足标准 GB/T19022-2003 条款 6.4 外部供方的规定要求。属于次要不符合项。

针对上述 1 项次要不符合项, 企业制定了整改措施并已落实, 审核组验证有效。

11. 本企业为非重点用能单位, 能耗主要是生产用电和水, 企业 2020 年 1-12 月, 耗能为 360.35 吨标煤, 企业的能源计量器具准确度等级: 2.0 级的三相四线电能表 1 块。水表 2.5 级 1 块满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

二、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 5 月 14 日, 对江苏方正塑业有限公司, 测量管理体系现场监督审核, 验证了公司在测量管理体系认证后一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 未增加关键测量过程, 原测量过程受控、监视



方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为，江苏方正塑业有限公司基本符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

1、开展满意度调查工作，评做好有效评价记录。

2、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核组组长（签字）：姜丽

日 期：2021.5.14

审核组成员（签字）：姜丽

日 期：2021.5.14

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日 期：2021.5.21