



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江西天丰建设集团管业科技有限公司

编 号：0092-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西天丰建设集团管业科技有限公司	企业联系人	潘雅
认证证书编号	ISC-2020-0725	证书有效期	2025-06-01 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年06月28日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 周彤2021-M1MMS-2274792	监督审核涉及的 区域或部门	综合行政部、质管部 、生产部、采购部、 销售部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 3 月 20 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 3 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 5 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘栋梁主持，由管理者代表于广海汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查塑料管道壁厚测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查塑料管道壁厚计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查塑料管道壁厚测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查塑料管道壁厚测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查塑料管道壁厚测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源: 公司没有建立最高标准, 企业测量设备均外送深圳中恒检测技术有限公司、深圳市计量质量检测研究所检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

该企业主要耗能为电、水、天然气, 每月供电、水部门抄表来计算用电、用水、用天然气量。企业 2020 年用水 29817 吨、用电 3679920 千瓦时、用天然气 158100 立方米。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级、天然气表准确度为 2.0 级, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水、气部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 在质管部审核时发现, 编号 TF-HWX-001, 型号规格 HWX-630-6 的介质恒温水箱没有张贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号: GB/T-19022-2003 中 6.2.4 要求。

企业对不符合组织了纠正, 1、对编号 TF-HWX-001, 型号规格 HWX-630-6 的介质恒温水箱立即张贴计量确认状态标识。2、举一反三, 对测量设备张贴的计量确认状态标识进行全面检查。避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 5 月到 2022 年 5 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每季度统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项, 发现一般不符合项 1 项。

在质管部审核时发现, 编号 20000, 型号规格 TQ-A3 的万能试验机校准日期为 2022 年 5 月 7 日没有及时进行计量验证。不符合认证审核准则条款号: GB/T-19022-2003 中 7.1.1 要求。一般不符合项。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况: 抽查吉安高



新区工业污水处理厂污水管网采购项目，项目编号：赣中经政采字 2021-17 号，签订时间 2021 年 8 月 6 日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备电流表、电压表等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。抽查 HDPE 缠绕增强购销合同，合同编号 TF-GY20210803-1，签订时间 2021 年 8 月 4 日，有质量保证及售后服务条款，其中“6.4 所购管材及配件质量保修期为 2 年，质保期自工程通过验收合格试运行结束之日起计算，质保费用计入总价，质保期间，所有服务由中标单位或备用材料供应单位上门进行，不得收取任何费用。”

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 6 月 28 日，对江西天丰建设集团管业科技有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江西天丰建设集团管业科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

日期：2022.6.28

审核组成员（签字）：

日期：2022.6.28

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022.7.1