



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业: 安徽中斯特流体设备有限公司

编 号: 0930-2022



认证报告内容

1. 企业名称：安徽中斯特流体设备有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 其他 ）
3. 注册地址：铜陵金桥工业园
企业活动范围和场所：铜陵金桥工业园
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3.0 (人·日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核： 2022-07-20 13:00:00 至 2022-07-20 17:00:00，
二阶段审核组现场审核： 2022 年 07 月 22 日 下午至 2022 年 07 月 23 日 下午。
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性 别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
崔秀琴	女	组员	13871890011	审核员	2021-M1MMS-2275121

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	胡葡萄	姚 慧	查贤萍	解和进	胡恩桃
职 务	总经理	综合部经理兼 管代	质量部经理	市场部经理	生产部经理

9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：通用阀门（资质许可范围除外）生产、研发及销售
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、综合部、质量部、市场部、生产部。
12. 一阶段非现场审核情况说明：
12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：
企业申请认证的范围：涉及到企业通用阀门（资质许可范围除外）的产品工艺、经营、贸易结



算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为伍佰万元，企业成立于2018年04月25日并取得三证合一营业执照，有效期至长期，法人资格满足要求。经查企业产品质量，今年以来未接到顾客对产品质量投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于2022年01月07日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了总经理的8项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门-质量部的9项主要计量职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T 32290-2015《供水系统用弹性密封轻型闸阀》、GB/T 12221-2005《金属阀门结构长度》、GB/T 17241.6-2008《整体铸铁法兰》、GB 1220-2007《不锈钢棒》、GB/T 12227-2005《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》、JB/T 8858-2017《闸阀 静压寿命试验规程》、JB/T 8531-2013《阀门手动装置 技术条件》、GBT17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价规范》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，将识别的测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、审核中检查了企业配备的《测量设备台账》、《测量设备计量确认明细表》及《计量确



认验证记录表》，对在用的测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。

12.3.3、企业从原材料、外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验等测量过程进行了识别，对重要的测量过程根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 05 月 10 日，管理者代表任审核组长，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了二个不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 06 月 03 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理胡葡萄主持，根据管理评审内容的要求，管代姚慧及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 07 月 22 日下午到 07 月 23 日利用 1.5 天的时间，进行了现场审核，根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：阀体壁厚检测、阀体阀盖尺寸检测、配件的质量称重、闸阀的强度检测、密封性检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

公司主要耗能为电、水，2021 年 7 月-2022 年 6 月耗能折合 9.83tce，不是重点耗能企业。企业的安全、环境管理满足要求。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量部主要职能作用发挥较好，企业的总人数 10 人，测量体系覆盖人数 10 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 6 个测量过程，其中重要测量过程 3 个，测量过程中测量设备配备齐全，测量设备台帐共有 11 台件测量设备，进行了 A、B、C 分类管理，无强制检定测量设备。企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识



齐全，符合要求；总经理负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有多项和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

检查 ZST/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 2022 年《测量目标分解一览表》及《测量目标及实施一览表》，上半年已由质量部统计考核，均达标。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查生产车间的 CK6140 数控车床的广州数控的 928TD-L 型加工测量软件未列入《测量软件台帐》进行统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.2 条款的要求。

13.3 审核中重点抽查了阀体壁厚检测过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业的测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司进行校准，抽查了 5 份测量设备校准证书，量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了阀体壁厚检测过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了阀体壁厚检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了阀体壁厚检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 企业的产品销售合同抽样情况：现场重点抽查了企业的产品金属硬度密封闸阀、金属软密封闸阀的销售合同中测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 07 月 20 日下午的文件审核和 07 月 22 日下午至 23 日的现场审核情况，审核组认为：安徽中斯特流体设备有限公司领导重视测量管理体系工作，质量部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录




及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为安徽中斯特流体设备有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）： 

日期：2022.07.23

18. 审核组成员（签字）： 

日期：2022.07.23

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.07.28