


桥(门)式起重机定期检验报告

报告编号: QZDJ202005236

使用单位名称	成都东洋蓝环保设备有限公司					
使用单位地址	大夫北路29号					
使用地点	车间					
使用单位统一社会信用代码	/		使用单位安全管理人	张志伟		
使用单位联系电话	13980006738		使用单位邮编	610000		
制造单位名称	四川川起起重设备有限公司					
改造(重大修理)单位名称	/					
设备类别	桥式起重机	设备品种	电动葫芦桥式起重机			
型号规格	LH10+10-28.5	设备代码	41905101132011084429			
产品编号	04-04-0806	单位内编号	/			
投入使用日期	/	设计使用年限	/			
性能参数	跨度/悬臂长	28.5 / / m	生产率	/		
	额定起重量	10+10 t	起升速度	7/7 m/min		
	起升高度	9/9 m	工作级别	A5		
	大车运行速度	47.5 m/min	小车运行速度	20 m/min		
	其他主要参数	/				
检验依据	起重机械定期检验规则 (TSG Q7015—2016)					
检验结论	合格					
备注	下次定期检验日期: 2022年08月					
检验:	日期: 2020年08月22日		检验机构核准签字			
审核:	日期: 2020年08月23日		检验机构检验专用章			
批准:	日期: 2020年08月23日		检验日期: 2020年08月23日			



桥(门)式起重机定期检验报告附页(1)

报告编号: QZDJ202005236

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注
1	1 技术文件审查	定期检验报告及使用登记证、使用记录	符合	合格	/
2	2 作业环境 和外观检查	2.1起重标志	符合	合格	/
3		2.2安全距离	符合	合格	/
4		2.3起重机运行轨道	符合	合格	/
5	3 金属结构 金构检查	主要受力结构件	符合	合格	/
6	4 主要零 部件的 检查	4.1一般要求(磨损、变形、缺损、证明文件等)	符合	合格	/
7		(1) 吊具的悬挂	符合	合格	/
8		(2) 吊钩的防脱钩装置	符合	合格	/
9		(3) 吊钩焊补、铸造起重机钩口防磨保护鞍座	符合	合格	/
10		4.3.1钢丝绳配置	符合	合格	/
11		4.3.2钢丝绳固定	压板 3/3 个 安全圈 3/4 圈 绳卡数 无此项 个 绳卡间距 无此项 mm	合格	/
12		4.3 钢丝绳	无此项	无此项	/
13	4 主要零 部件的 检查	4.3.3用于特殊场合的钢丝绳的报废	无此项	无此项	/
14		4.3.4吊运熔融金属起重机的钢丝绳的断丝数	无此项	无此项	/
15		4.3.4.1主起升机构钢丝绳断丝情况	无此项	无此项	/
16		4.3.4.2主起升机构钢丝绳	无此项	无此项	/
16	4.4导绳器		符合	合格	/

桥(门)式起重机定期检验报告附页(2)

报告编号: QZDJ202005236

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注
17	5.1.1制动器设置与控制		符合	合格	/
18	5.1.2吊运熔融金属起重机制动器设置 专项要求		无此项	无此项	/
19	5.1 制动器	(1) 制动器的零件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷, 液压制动器无漏油现象	无此项	无此项	/
20		5.1.3 制动器零件检查 (2) 制动器轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况	无此项	无此项	/
21		(3) 制动器推动器无漏油现象	无此项	无此项	/
22	5.2起升高度(下降深度)限位器		符合	合格	/
23	5.3运行行程限位器		符合	合格	/
24	5.4 起重量限制器	5.4.1设置	符合	合格	/
25		5.4.3定期检验 专项要求	符合	合格	/
26	5.6 抗风防滑装置	(1) 抗风防滑装置设置	无此项	无此项	/
27		(2) 动作试验	无此项	无此项	/
28		(3) 零件无缺损	无此项	无此项	/
29	5.7防撞装置		无此项	无此项	/
30	5.8报警装置		无此项	无此项	/
31	5.9缓冲器和端部止挡		符合	合格	/
32	5.10紧(应)急停止开关		符合	合格	/
33	5.11轨道清扫器		10 mm	合格	/
34	5.12联锁保护装置		无此项	无此项	/
35	5.13风速仪		无此项	无此项	/
36	5.14防护罩、防护栏、隔热装置		符合	合格	/
37	5.16电缆卷筒终端限位装置		无此项	无此项	/
38	5.22集装箱吊具专项保护装置		无此项	无此项	/
39	5.23 桥、门式起重 机专项安全保 护和防护装置	5.23.1防倾翻安全钩	无此项	无此项	/
40		5.23.2偏斜显示(限制)装置	无此项	无此项	/
41		5.23.3导电滑触线的安全防护	无此项	无此项	/

5
安全保
护和防
护装置
检查

创建 王强 扫描全能王

桥(门)式起重机定期检验报告附页(3)

报告编号: QJ/DJ202005236

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注
42	6 液压系统检查	(1) 平衡阀和液压锁与执行机构连接	无此项	无此项	/
43		(2) 液压回路无漏油现象	无此项	无此项	/
44		(3) 液压缸安全限位装置、防爆阀(截止阀)	无此项	无此项	/
45	7 司机室检查	(1) 灭火器、地板覆盖材料、标志	无此项	无此项	/
46		(2) 固定牢固, 无明显缺陷, 露天工作的司机室有防护	无此项	无此项	/
47		8.1 电气设备 (1) 电气设备功能有效 (2) 防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件	符合 无此项	合格 无此项	/
48	8 电气检查	8.2 电动机的保护	符合	合格	/
49		8.3 线路保护	符合	合格	/
50		8.4 错相和缺相保护	符合	合格	/
51		8.5 零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外)	无此项	无此项	/
52		8.6 失压保护	符合	合格	/
53		8.7 电动机定子异常失电保护	无此项	无此项	/
54		8.8 超速保护装置	无此项	无此项	/
55		8.9 起重机械接地 8.9.1 电气设备接地 (1) 电气设备接地 (2) 外壳、金属导线管、金属支架及金属槽接地	符合 符合	合格 合格	/
56		8.9.2 1接地线	符合	合格	/
57		8.9.2.2 接地电阻	3.2	合格	/
58	8.10 电气线路对地绝缘电阻	(1) 额定电压不大于500V的绝缘电阻(或者防爆起重机的绝缘电阻, MΩ)	31.4	MΩ 合格	/
59		(2) 绝缘起重机械的绝缘电阻 (MΩ)	无此项	MΩ 无此项	/
60		(1) 可移动式照明安全电压 (V) (2) 禁用金属结构做照明线路回路	无此项 无此项	V 无此项	/
61	8.11 照明	(1) 可移动式照明安全电压 (V)	无此项	V 无此项	/
62		(2) 禁用金属结构做照明线路回路	无此项	无此项	/
63			无此项	无此项	/



创建全能王扫描