



测量设备溯源抽查表

编号: 0296-2020-2021

企业名称 海南金盘智能科技股份有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量安全管理及检测试验中心	数字高压表	110901	SGB-100 A	测量不确定度: $U_{rel}=0.5\%; k=2$	数字高压表 DC:0.5 级; AC:1 级	广州计量检测技术研究院	2021 年 9 月 2 日	√
质量安全管理及检测试验中心	直流电阻测试仪	011909 36	SYR-10S	测量不确定度: ACV: $U_{rel}=0.5\%; k=2$	低值电阻表校验仪 0.01 级	广州计量检测技术研究院	2021 年 3 月 9 日	√
质量安全管理及检测试验中心	冲击电压测量系统	1121-1	CDYL-4 00/30	测量不确定度: 峰值电压: $U_{rel}=2\%; k=2$ 时间参数: $U_{rel}=6\%; k=2$	标准冲击电压测量系统 (0~600) kV $U_{rel}=1.8\%; k=2$	上海电动工具研究所(集团)有限公司 计量测试中心	2021 年 2 月 25 日	√
设备工程部	万用表	120400 14	FLUKE2 89	直流电压 $U_{rel}=0.011\%; k=2$ 直流电流 $U_{rel}=0.078\%; k=2$ 交流电压 $U_{rel}=0.35\%; k=2$ 交流电流 $U_{rel}=0.42\%; k=2$ 电阻 $U_{rel}=0.12\%; k=2$	多功能校准仪 DCV: $U_{rel}=0.0008\%; k=2$ ACV: $U_{rel}=0.007\%; k=2$ DCI: $U_{rel}=0.0013\%; k=2$ ACI: $U_{rel}=0.04\%; k=2$ R: $U_{rel}=0.0008\%; k=2$	深圳华量校准检测有限公司	2021 年 8 月 24 日	√
铁芯车间	钢卷尺	JC-600	5m	$U=0.06\text{mm}+0.06\times 10^{-3}L; k=2$	标准钢卷尺: 10m, $U=0.02\text{mm}; k=2$ 读数显微镜: 最小读数值 0.001mm	深圳新广行检测技术有限公司	2021 年 3 月 5 日	√
铁芯车间	兆欧表	E00579 77	3125A	绝缘电阻: $U_{rel}=2.6\%; k=2$	绝缘电阻表检定装置 $U_{rel}=0.03\%; k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021 年 9 月 15 日	√
绕线车间	电子数显千分尺	A49332	(0~25) mm	$U=1.0\mu\text{m}; k=2$	量块 (5.12~100) mm, 3 等平行平晶: $U=0.2\mu\text{m}; k=2$	深圳新广行检测技术有限公司	2021 年 3 月 5 日	√



浇注车间	数字式 粘度计	1102N0 6	DV-79	(2~200) mPa.s: $U_{rel}=2.5\%; k=2$ (200~5000) mPa.s: $U_{rel}=3.0\%; k=2$ (5000~20000) mPa.s: $U_{rel}=3.4\%; k=2$ (20000~100000) mPa.s: $U_{rel}=3.9\%; k=2$	标准粘度液 $U_{rel}=0.5\%; k=2$	深圳天溯 计量检测 股份有限 公司	2021 年 3 月 25 日	√
设备工程 部	压力表	YLB-0 01	(0-1.6)M Pa	2.5 级	现场全自动压力 校验仪 0.02 级	海南省计 量测试所	2021 年 09 月 28 日	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量安全管理及检试验部负责溯源。公司测量设备全部委托“海南省计量测试所(计量授权证书书: (国) 法计(2017) 01033)”、“广州计量检测技术研究院(认可证书号: CNAS L1071)”、“深圳新广行检测技术有限公司(认可证书号: CNAS L4802)”、“深圳华量校准检测有限公司(认可证书号: CNAS L12971)”、“深圳天溯计量检测股份有限公司(认可证书号: CNAS L5138)”、“上海电动工具研究所(集团)有限公司计量测试中心(上海)(认可证书号: CNAS L6025)”进行校准, 校准证书由质量安全管理及检试验部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 27 日上午至 2021 年 12 月 28 日下午

审核员签字:

赵红明

部门代表签字:

唐明