



测量设备溯源抽查表

企业名称	广东联创建筑工程有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
工程项目部	钢卷尺	LC-01	5m	$l=0.3\text{mm}$ $k=2$	标准钢卷尺: $l=5\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L$ $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.12.1	√
工程项目部	游标卡尺	LC-02	150mm	$l=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块: 4 等	深圳中电计量测试技术有限公司	2021.12.1	√
工程项目部	全站仪	215974	NTS-332R 10M	水平角: $\leq 0.3''$ 竖直角: $\leq 1.0''$	全站仪校准装置: R2203	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.5.13	√
工程项目部	水准仪	1018404	DS32	$l=0.1''$ $k=2$	经纬仪水准仪检定装置: 4473801	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.5.13	√
工程项目部	接地电阻测试仪	013	CJ2520A	$U_{rel}=1.5\%$ $k=2$	接地电阻检定装置: 65421	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.5.13	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认程序》、《测量设备管理程序》、《计量外部供方管理程序》, 公司未建计量标准, 测量设备由技质部负责溯源并保管证书, 公司测量设备外委深圳中电计量测试技术有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司进行校准, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 6 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。