

测量过程有效性确认表

编号: R-7.2/02

测量过程名称	接地电阻测试	测量过程编号	PZ-004-D-02
使用部门/地点	宝安分公司	控制程度	☒ 高度 ☐ 一般
被测量	接地电阻	管控要求	GB 7000.1-2015
测量设备	名称	接地电阻测试仪	
	编号	170627-131	
	计量确认状态	合格	
测量过程有效性确认			
确认内容	测量过程的计量要求		测量过程实际控制情况
测量程序	GB 7000.1-2015		符合要求
测量软件	无		无
测量环境	常温常湿		常温常湿
测量人员	检验员		查何永, 该操作人员经过培训, 具有上岗资格
允许测量不确定度	$U \leq 3.3m\Omega$ (k = 2)		$U = 0.90m\Omega$ (k = 2)
测量过程监视记录			
核查标准	标准电阻 (100m Ω)		
监视过程简述	体系建立至今每月使用核查标准进行10次重复测量, 记录其测量值, 生成平均值及标准偏差, 形成控制图。图形显示过程稳定受控。		
结论	☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格		
确认/日期: 何永 2021.10.16		审核/日期: 杨海林 2021.10.16	