




专业培训记录

■QMS □50430


受审核方名称		江西嘉佳和装配式建筑有限公司				专业小类/ 项目代码	16.02.01
教师姓名		李芬		专业	16.02.01	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	文波					
生产工艺/ 服务过程		混凝土砌块生产工艺流程图： 原材料制备→配料→浇注入模→拆模→切割→蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付 混凝土板材生产工艺流程图： 原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→浇注入模→钢筋网插入→拆模→切割→蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付					
关键过程及需要确认的过程及主要控制参数		关键控制点：配料、浇注、蒸压养护，主要配比和压力、温度、时间					
相关质量法律法规的要求及产品标准		GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块、GB/T16969-2020 蒸压加气混凝土性能试验方法、GB/T15762-2020 蒸压加气混凝土板等					
检验和试验项目及要 (如有型式试验要求,要 进行说明)		检验产品尺寸、外观、物理性能等，有型式试验要求。					
其它相关知识							
填表人 (专业人员)				日期	2022-1-4		
审核组长				日期	2022-1-4		

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页



专业培训记录

■ EMS


受审核方名称		江西嘉佳和装配式建筑有限公司				专业小类/ 项目代码	16.02.01
教师姓名		李芬		专业	16.02.01	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	文波					
生产工艺/ 服务过程		混凝土砌块生产工艺流程图： 原材料制备→配料→ 浇注入模→拆模→切割 →蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付 混凝土板材生产工艺流程图： 原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→ 浇注入模→钢筋网插入→拆模→切割 →蒸压养 护→出釜掰板→检验→入库→交付					
重要环境因素及控制措施		重要环境因素：固废排放、潜在火灾/爆炸、废气（粉尘）排放、噪音排放； 控制措施主要有：一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减 震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦 发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。					
相关环境法律法规的要求及产品标准		中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、 中华人民共和国特种设备安全法、江西省消防条例、江西省安全生产条例、南昌市工业园区环 境保护管理条例、江西省环境污染防治条例、声环境质量标准、个体防护装备配备基本要求等 等					
环境监测报告（适用时）							
其它相关知识							
填表人 （专业人员）				日期		2022-1-4	
审核组长				日期		2022-1-4	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页



专业培训记录

■ OHSMS

受审核方名称		江西嘉佳和装配式建筑有限公司				专业小类/ 项目代码	16.02.01
教师姓名		李芬	专业	16.02.01	培训地点	会议室	
受培训 人员	姓名	文波					
生产工艺/ 服务过程		混凝土砌块生产工艺流程图： 原材料制备→配料→浇筑入模→拆模→切割→蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付 混凝土板材生产工艺流程图： 原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→浇筑入模→钢筋网插入→拆模→切割→蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付					
不可接受风险和危险源 及控制措施		不可接受风险：火灾/触电、机械伤害、吸入性伤害、交通意外伤害、噪音伤害； 控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾/爆炸/触电等预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护					
相关职业健康安全法律 法规的要求及产品标准		中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、 中华人民共和国特种设备安全法、江西省消防条例、江西省安全生产条例、南昌市工业园区环境 保护管理条例、江西省环境污染防治条例、声环境质量标准、个体防护装备配备基本要求等					
作业场所职业健康安全 监测报告（适用时）							
其它相关知识							
填表人 (专业人员)				日期		2022-1-4	
审核组长				日期		2022-1-4	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页