



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	水表(基表)压力密封试验		企业部门	品质保证部	
被测参数 要求	参数 M	13.5MPa	测量过程计量要求	最大允许误差	±0.5 MPa
	公差 T	±1.5MPa		允许不确定度	/
	其他要求	/		其他要求	/
测量过程要素控制状况					
过程要素	计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	校准不确定度	测量误差	其他特性	满足
1. 压力表	(0-25) MPa	/	±0.4 MPa	/	
2.					
3.					
测量过程控制规范编号	CDQJ/GK-22-01				满足
测量方法编号	水表(基表)压力密封检验规定 CDQJ/JY-10-01				满足
环境条件	常温				满足
操作人员姓名	熊桂林, 于 2020 年 6 月 30 日接受水表(基表)压力密封试验操作方法培训, 实操考核合格后上岗				满足
测量不确定度评定方法	(另附)				满足
有效性确认方法	(另附)				满足
测量过程监视方法、 监视记录	(另附)				满足
控制图绘制(如果有)	/				
综合评价	1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如, 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4. 测量过程有效性确认方法正确, 满足要求; 5.测量过程监视采取比对的方法, 方法正确。 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)				

审核日期: 2022 年 3 月 17 日

审核员:

企业部门代表: