



专业培训记录

■ EMS

受审核方名称		重庆港迅电梯工程有限公司			专业小类/ 项目代码	E: 28.07.03
教师姓名		李双		专业	其他建筑安装	培训地点 视频培训 时间 6 月 10 日 19: 30-20: 30
受培训 人员	姓名	李林	陈伟	杨和令		
生产工艺/ 服务过程		电梯安装: 安全交底→技术交底→开箱检查→安装(机房设备安装、拼装轿厢、限速器安装)→中期检验→安装(导轨安装、层门安装)→快车调式→验收移交。 维修流程: 签订合同——核查——拟定维修计划——按计划维修。				
重要环境因素及控制措施		潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放; 通过管理方案和应急预案进行控制。				
相关环境法律法规的要求及产品标准		《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016) 表 1 中标准限值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类等、电梯使用管理与维护保养规则 TSGT5001-2009、电梯技术条件 GB/T 10058-2009; 电梯试验方法 GB/T 10059-2009; 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011; 家用电梯制造与安装规范家用电梯制造与安装规范; 电梯安全要求 第 1 部分: 电梯基本安全要求 GB 24803.1-2009; 电梯工程施工质量验收规范 GB 50310-2002; 电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2003 等。				
环境监测报告(适用时)		不适用				
其它相关知识		无				
填表人 (专业人员)		李双		日期	2022 年 6 月 10 日	
审核组长		杨和令		日期	2022 年 6 月 10 日	

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



专业培训记录

■OHSMS

受审核方名称		重庆港迅电梯工程有限公司				专业小类/ 项目代码	O: 28.07.03
教师姓名		李双		专业	其他建筑安装	培训地点	视频培训 时间 6 月 10 日 19: 30-20: 30
受培训 人员	姓名	李林	陈伟	杨玲金	李青		
生产工艺/ 服务过程		电梯安装: 安全交底→技术交底→开箱检查→安装(机房设备安装、拼装轿厢、限速器安装)→中期检验→安装(导轨安装、层门安装)→快车调式→验收移交。 维修流程: 签订合同——核查——拟定维修计划——按计划维修。					
不可接受风险和危险源 及控制措施		火灾、触电、机械伤害、高空坠落, 通过管理方案和应急预案进行控制。					
相关职业健康安全法律 法规的要求及产品标准		中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法、电梯使用管理与维护保养规则 TSGT5001-2009、电梯技术条件 GB/T 10058-2009; 电梯试验方法 GB/T 10059-2009; 电梯安装验收规范 GB/T 10060-2011; 家用电梯制造与安装规范家用电梯制造与安装规范; 电梯安全要求 第 1 部分: 电梯基本安全要求 GB 24803.1-2009; 电梯工程施工质量验收规范 GB 50310-2002; 电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2003 等。					
作业场所职业健康安全 监测报告(适用时)		不适用					
其它相关知识		无					
填表人 (专业人员)		李双		日期		2022 年 6 月 10 日	
审核组长		杨玲金		日期		2022 年 6 月 10 日	

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页