



专业培训记录

■QMS □50430

受审核方名称		重庆恒能电力设备有限公司				专业小类/ 项目代码	Q: 16.02.01
教师姓名		杨珍全		专业	建筑用混凝土制 品的制造	培训地点	网上视频6月 13日 19: 00-19: 30
受培训 人员	姓名	文平	冉景洲	张心			
生产工艺/ 服务过程		环形混凝土电杆、电力拉盘制作流程: 钢筋骨架制作--混凝土配制——上模--离心成型--拆模--堆放养护--质量检验—出厂。 离心成型、堆放养护过程为关键过程, 也是需要确认过程。					
关键过程及需要确认的 过程及主要控制参数		钢筋骨架焊接、混凝土配制、离心成型等控制不好, 会造成外观、强度不合格, 并造成环 境污染。 堆放养护过程控制: 按工艺作业指导书进行控制, 控制参数有养护时间、防止暴晒、雨淋。 生产过程, 依据作业指导书控制。					
相关质量法律法规的要 求及产品标准		中华人民共和国产品质量法、《环形混凝土电杆 GB 4623-2014》等。					
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		检验项目: 外观、尺寸、强度性能等					
其它相关知识		无					
填表人 (专业人员)		杨珍全		日期		2022年6月13日	
审核组长		杨珍全		日期		2022年6月13日	

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页





专业培训记录

■EMS

受审核方名称		重庆恒能电力设备有限公司				专业小类/ 项目代码	E: 16.02.01
教师姓名		杨珍全		专业	建筑用混凝土制品的制造	培训地点	网上视频 6 月 13 日 19: 00-19: 30
受培训 人员	姓名	文平	冉景洲				
生产工艺/ 服务过程		环形混凝土电杆、电力拉盘制作流程: 钢筋骨架制作--混凝土配制——上模--离心成型--拆模--堆放养护--质量检验—出厂。 离心成型、堆放养护过程为关键过程，也是需要确认过程。					
重要环境因素及控制措施		固废、噪声、粉尘、废水和潜在火灾，采取分类收集、管理方案和预案措施管理。					
相关环境法律法规的要求及产品标准		《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016) 表 1 中标准限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类等、《环形混凝土电杆 GB 4623-2014》等。					
环境监测报告(适用时)		不适用					
其它相关知识		无					
填表人 (专业人员)		杨珍全		日期		2022 年 6 月 13 日	
审核组长		杨珍全		日期		2022 年 6 月 13 日	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页





专业培训记录

■OHSMS

受审核方名称		重庆恒能电力设备有限公司				专业小类/ 项目代码	O: 16.02.01
教师姓名		杨珍全		专业	建筑用混凝土制品的制造	培训地点	网上视频 6 月 13 日 19:00-19:30
受培训 人员	姓名	文平	冉景洲				
生产工艺/ 服务过程		环形混凝土电杆、电力拉盘制作流程： 钢筋骨架制作—混凝土配制——上模—离心成型—拆模—堆放养护—质量检验—出厂。 离心成型、堆放养护过程为关键过程，也是需要确认过程。					
不可接受风险和危险源 及控制措施		机械伤害、火灾、职业病、中暑、触电，采取制定管理方案控制，潜在火灾采取应急预案并演练方式进行控制。					
相关职业健康安全法律 法规的要求及产品标准		中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法、《环形混凝土电杆 GB 4623-2014》等。					
作业场所职业健康安全 监测报告（适用时）		不适用					
其它相关知识		无					
填表人 (专业人员)		杨珍全		日期		2022 年 6 月 13 日	
审核组长		杨珍全		日期		2022 年 6 月 13 日	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

