



测量设备溯源抽查表

企业名称	广东联合富士电梯有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	电梯限速器测试仪	FC60136	FCE06-C	±1%	电梯限速器测试仪校准装置 MPE: ±0.1%	华南国家计量测试中心	2021年11月16日	√
品质部	电梯加速度测试仪（测振仪）	AETE03	FC1165	频率: ±10%; 加速度: ±10%	中频振动发生系统（加速度波形失真度: ≤5%; 横向振动比: ≤10%; 振动标准套准（Urel=1.0%, k=2）	华南国家计量测试中心	2021年11月18日	√
品质部	耐压测试仪	1204439	LK2670AX	输出电压允许误差: ±5%	高压电压表（MPE:DC: ±0.5%; AC: ±0.1%）	佛山市质量计量监督检测中心	2021年10月15日	√
生产车间	数字兆欧表	0059525	DY30-1	±1%	绝缘电阻表检定装置（0.1级）	佛山市质量计量监督检测中心	2021年10月11日	√
工程部	外径千分尺	A31296	（0-25）mm	±4 μm	量块4等2级、量仪测力仪0.5级	佛山市质量计量监督检测中心	2021年10月08日	√
生产车间	钢卷尺	002	10m	二级	标准钢卷尺 MPE: ±（0.003+0.03L）mm	佛山市质量计量监督检测中心	2021年10月14日	√
仓库	电子天平	1710884	TCS-150kg	III级	砝码: M1级	华南国家计量测试中心	2021年12月7日	√

审核综合意见:

抽查公司检定/校准证书, 相关程序文件, 溯源记录。公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》, 《测量设备管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托华南国家计量测试中心、佛山市质量监督检测中心等机构检定/校准, 校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期： 2022 年 7 月 25 日~7 月 26 日

审核员签字：

余浪

部门代表签字：

周昆雄

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。