



证书编号:
Certificate No.



922008067

扬州市检验检测中心

YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER

检定证书

Verification Certificate

受检单位名称
Applicant

扬州蓝焰天然气利用有限公司

计量器具名称
Name of Instrument

涡轮流量计

型号/规格
Type/Specification

DN80

出厂编号
Serial No.

1630604

制造单位
Manufacturer

浙江裕顺仪表有限公司

依据技术文件
Regulation

JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》

检定结论
Conclusion

合格(符合 1.5 级)



批准人
Approved by

季伟

核验员
Checked by

季伟

检定员
Verified by

季伟

检定日期
Date of Verification

2022 年 11 月 07 日
Year Month Day

有效期至
Valid until

2023 年 11 月 06 日
Year Month Day

地址: 扬州市广陵经济开发区创业路20号
Add: No.20 Venture Road Guangling Industrial Park Yangzhou
邮编: 225000
Post Code

Tel

电子邮件: jsyzjls@163.com
E-mail



证书编号:
Certificate No.



922008067

本中心是法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计(2019) 1010 号。
This laboratory is a legal metrological verification institute, Authorization certificate No. (2019) 1010.

本中心出具的数据均可溯源至国家和国际计量基准。
All data issued by this laboratory are traceable to national and international measurement standards.

本次检定所使用的计量标准:
Measurement standards used in the verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy	证书编号/有效期 Certificate No./Valid Date
临界流文丘利喷嘴法气体 流量标准装置	口径: DN(25~200) mm; 流量: (1~5000) m ³ /h	$U_{rel}=0.3\%(k=2)$	[2015]省量标扬法证字第 057号 / 2024-10-15

本次检定所使用的主要计量标准器具:
Main measurement standard used in the verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy	证书编号/有效期 Certificate No./Valid date
标准表法空气流量标准 装置 (负压法)	(1~5000)m ³ /h	$U_{rel}=0.3\% k=2)$	F2021-3063724/2022-11- 30

检定地点和环境条件:

Place and environmental condition of the verification

地点: 本所气体流量111实
验室 (lab)

Place

温度: 18 °C

Temperature

相对湿度: 44%RH

R.Humidity

其他: /

Others

注: 1、未经本中心书面授权, 不得部分复制本证书。

Note: This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。

The results are only responsible for the item verified

3、本证书未加盖检定专用章无效。

The certificate will be invalid if it is issued without official stamp.



序号	项目		/		
1	检定介质		空气		
2	流量范围		(13~250) m³/h		
3	温度		18℃		
4	随机文件和外观		合格		
5	密封性		合格		
6	示值误差 (%)	$q_{\min} \leq q < q_t$	0.53	最大允许误差 (%)	±3.0
		$q_t \leq q < q_{\max}$	0.76		±1.5
7	重复性 (%)	$q_{\min} \leq q < q_t$	0.09	允许值 (%)	≤1.0
		$q_t \leq q < q_{\max}$	0.03		≤0.5
8	检定后仪表系数		4417.2231 1/m³		
9	准确度等级		符合1.5级要求		
10	检定条件		流量计前、后直管段长度符合要求		
11	备注		下次检定时请带此证书或证书复印件		
备注：请根据检定结果设置新的仪表系数					
以下空白					