



测量设备溯源抽查表

编号: 0074-2020-2023

企业名称	德铁轨道交通技术(上海)有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合√ 不符合×
技术服务部	钢轨轮廓测量仪	21-40-052	MAX-RP55	$U=0.003\text{mm}$ $m, K=2$	钢轨廓形量块, 70mm, 0.002mm	中国计量科学研究院	2022.3.21	√
技术服务部	钢轨平直度测量仪	K20-100219	RI1000	$\pm 1\text{m}$, $\pm 0.03\text{mm}$	量块, $\pm 0.03\mu\text{m}$	中国计量科学研究院	2021.3.5	√
技术服务部	钢轨廓形量块	19-40-3005	60N	$U=0.002\text{m}$ $mK=2$	坐标测量仪 ($0.5+L/700$) μm	中国计量科学研究院	2022.3.21	√
生产管理部	钢轨波磨测量仪	20-7016130	GEKON	$U=2\mu\text{m}$, $k=2$	激光干涉仪 ($0-15$) m , $U=1\times 10^{-6}\text{L}$ ($k=2$)	中国计量科学研究院	2020.10.23	√
生产管理部	钢轨波磨测量仪	050051	Gekon	0.001mm	平板(1800x800) mm, 量块 ($0.5-100$) mm	上海计量院	2021.6.1	√

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)
公司测量设备溯源均委托外部校准机构校准, 公司设备使用频率不高, 确认间隔为 3 年, 查验了校准证书, 符合要求, 设备均在规定的间隔周期内。

审核日期: 2023 年 2 月 7 日~2 月 7 日
审核员签字:  部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。