

## 测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认证报告

认证企业: 广州市新兴电缆实业有限公司

编 号: 1266-2022

## 认证报告内容

- 1. 企业名称: 广州市新兴电缆实业有限公司
- 2. 认证审核的类型: 测量管理体系(■初次认证审核 □监督审核□认证审核)
- 3. 企业活动范围和场所:广州市增城新塘镇创新大道 27号
- 4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
- 5. 认证审核时间: 计划总人日7(人.日), 现场人日6(人•日)
- 6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:

文件审核: 2023年1月2日, 实施地点: 远程

现场审核: 2023 年 1 月 3 日 $^{\sim}1$  月 4 日, 现场审核

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
杜森柠	男	组长	13824404403	审核员	2020-M1MMS-1269857
杨冰	女	组员	13533133805	审核员	2021-M1MMS-2222864
张桂芹	女	组员	13715253950	审核员	2022-M1MMS-1292902

- 8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务: 见首末次会议签到表
- 9. 认证审核准则:
  - 9.1 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
  - 9.2 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
- 10. 认证审核目的:评价企业测量管理体系的运行和实施情况及其有效性,以确定是否推荐认证注册。
- 11. 审核范围及涉及的区域或部门:

审核范围:额定电压 450/750V 及以下电线电缆、控制电缆、额定电压 35kV 及以下铝合金芯电力电缆、额定电压 06/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆、额定电压 35kV 及以下电力电缆的生产

审核区域:广州市新兴电缆实业有限公司生产现场和办公室

涉及部门:质量管理部、设备部、工艺部、生产部、仓管部、研发部、营销中心、人力资源部、采购中心、物控部和管理者代表。

- 12. 文件审核情况说明:
- 12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明:
- 12.1.1公司营业执照:成立时间2003年12月30日,营业期限长期,见复印件。经确认,该公司的经营范围涵盖了申请认证范围。符合要求。
- 12.2 审核文件的符合性和适宜性: 审核组按审核任务书的安排于2023年1月2日开展一阶段文件审核,

重点对该公司的文件的符合性以及资料的真实性进行确认。该公司按照 GB/T 19022-2003/IS0 10012:2003 标准的要求,公司当前文件有效版本为 A/0 版。文件于 2022 年 7 月 10 日正式实施,包括 《测量管理手册》和一系列程序文件。经核对,测量管理手册已经覆盖 GB/T19022-2003 标准所有要素, 并根据实际要求制定了对应的程序文件,对体系的运行实施具有指导意义。

审核组认为该公司测量管理体系文件符合认证和体系运行要求。同时对该公司提交的营业执照、认 证申请书、生产流程图、生产许可证和强制性产品认证证书等资料进行确认,有关资料可满足体系申请 要求,公司已于 2022 年 11 月 10 日开展内部审核,并在 2022 年 11 月 30 日开展管理评审,已具备现场 评审条件。

- 12.3 企业理解和实施标准要求的情况,结合可能的重要因素,特别是对测量管理体系的关键绩效或重 要的因素、过程、目标和运作的识别情况,以便为现场审核提供关注点;
- 12.3.1 该公司已制定 2022 年测量管理体系的质量目标(共4项)。根据 2022 年统计数据,公司测量管 理体系的计量目标已经完成。
- 12.3.2 该公司已经按照产品要求、工艺要求及法规要求识别了对应测量过程和测量设备的计量要求, 对每台测量设备形成计量要求,并在《计量要求台账》中明确。测量设备按照要求送到有相应资质的检 定/校准机构实施检定/校准,并对照计量要求按程序文件规定在《测量设备台账》中实施计量确认,作 为计量确认记录。
- 12.3.3 公司各部门已经根据本部门生产工艺流程和质量要求识别了本部门的关键测量过程。对于关键 测量过程,已经识别关键测量过程和对应的测量设备,并对监视方法进行策划。关键测量过程根据工艺 要求识别测量过程和测量设备的计量要求,并进行测量不确定度评定,并对过程要求进行确认保持测量 过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间隔开展监视。符合要求。
- 12.4 内审和管理评审情况:
- 12.4.1 公司已于 2022 年 11 月 10 日开展了测量管理体系开展内部审核。审核对公司组织架构中所有与 测量管理体系有关部门、设施、过程、岗位进行审核,内审中测量管理体系没有发现不符合项。内审结 论体系运行有效。
- 12.4.2公司于 2022年11月30日开展了管理评审会议,各部门分别进行汇报工作,质量管理部就公司 测量管理体系运行情况进行通报。会后质量管理部牵头编制了《管理评审报告》,报告中肯定了公司测 量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审报告已由总经理正式签发。
- 13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

2023 年 1 月 2 日,审核组根据审核计划开展了一阶段文件审核。2023 年 1 月 3 日-1 月 4 日,由 杜森柠、杨冰和张桂芹组成的审核组对该公司进行现场审核,重点检查公司测量管理体系实施情况和有

效性。现场审核之前审核组已制定详细周密的审核日程安排,并经过受审核方确认。首次会议后,审核 组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求,审核 员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法,对各部门包括质量管理部、设备部、工艺部、 生产部、仓管部、研发部、营销中心、人力资源部、采购中心、物控部和管理者代表等部门,重点抽查 了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等 情况;对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容,各 部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和 溯源性情况,其他的部门对照职能分配表,检查有关的职能落实和目标完成情况。

2023年1月4日下午审核组召开会议,汇总各审核小组收集到的审核证据,对照审核准则进行评 价,形成审核发现。审核组确认本次认证审核没有开具主要不符合项,开具 1 个次要不符合项(6.4 外 <mark>部供方),</mark>具体见《不符合项报告》。拟定审核结论后,审核组就审核情况与该公司领导交换意见,充分 肯定了广州市新兴电缆实业有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以有效建立, 并运行有效。广州市新兴电缆实业有限公司的管理层对审核组提出的不符合项和改进建议予以确定,并 要求职能部门立即制定有效整改措施,保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安 排召开了末次会议,圆满完成了现场审核。

- 14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:
- 14.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》)

抽查 20℃导体直流电阻检测过程和绝缘厚度检测过程计量要求识别情况,已经对应的工艺要求识 别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备,测量设备经过外部校准并验证合格。已 对照计量要求实施计量验证,并已形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查:

抽查受审核方关键测量过程——20℃导体直流电阻检测过程和绝缘厚度检测过程的测量不确定度 评定记录。查不确定度评定原始记录,评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式,符合要 求。(附该测量不确定度评定原始记录)

14.3 测量过程控制情况检查:(具体见《测量过程控制检查表》)

抽查受审核方选定关键测量过程 20℃导体直流电阻检测过程和绝缘厚度检测过程。

- 14.3.1已经识别关键测量过程的控制要素,对控制要素进行分析确认,过程要素受控,过程有效。
- 14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行分析,分析过程符合技术标准要求。
- 14.3.3 查该关键测量过程的测量过程受控情况,人员经培训上岗,具备相应能力。过程环境要求得到 满足并按要求实施监视,操作人员已经按照操作指导书要求执行操作,并按文件规定形成检测数据。符

合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录:已按照过程监控计划开展核查,并分析数据。(具体见《测量过程控制检查表》),可提供相应的比对测试记录作为核查记录。根据核查记录,过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况:

14.4.1公司测量设备实施委外检定/校准,检定/校准机构主要包括东莞市帝恩检测有限公司等机构,校准机构已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况,具体见《测量设备溯源抽查表》,基本符合溯源性要求。

14.5 抽查公司能源管理情况:公司消耗能源包括为电、和水。2022年1-11月总能耗1465吨标煤,不属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合GB17167要求。公司已安排专人统计能源消耗数据。

15. 对质量目标实现情况的评价,同时叙述测量或评价方法:

受审核方已制定 4 项测量管理体系的质量目标,目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求,可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录,公司的质量目标已经得以实现。

- 16. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高,审核组提出以下改进建议:
- 16.1 加强生产现场计量器具的管理
- 16.2 加强测量不确定度的培训和学习。
- 17. 审核组对是否通过认证的意见:

根据 2023 年 1 月 2 日的文件审核和 1 月 3 日-4 日现场审核情况,审核组认为,广州市新兴电缆实业有限公司建立的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合,公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求,审核组同意推荐广州市新兴电缆实业有限公司通过测量管理体系 AAA 认证审核。

18. 其他需要说明的事项:

18.1 保密声明: 审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息,除法律需要外,决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



20. 审核组组长(签字):

日期: 2023.1.4

21. 审核员(签字):

\*\* 张林节

日期: 2023.1.4

22. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: