



测量设备溯源抽查表

编号: 0099-2022-2023

企业名称	上海金鼎印务有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
基建设备科	温度计	KF0040	ZJ1	(0~40)℃±1℃ (4~80)℃±0.5℃	高精度玻璃式 温度计(5~100)℃ (20~80)℃±0.2℃	上海市质监局	2023.1.10	✓
基建设备科	电磁流量计	AZ1104005	AM405DG- ZRI-LNJ	(0~1000)m³/h 0.5级	标准流量标准装置 (10~775)m³/h 0.2级	上海升华流量计 测试技术中心	2022.6.20	✓
基建设备科	压力表	P06459	Y100	(0~1.6)MPa 1.6级	数字压力表 (0~1.6)MPa 0.05级	上海市质监局	2023.1.11	✓
基建设备科	游标卡尺	4091733	(0~200)mm 10.02mm	(0~200)mm ±0.03mm	量块5等 (10~2918)mm	"	2021.4.6	✓
基建设备科	电子秤	dt0615	TCS-150/ 150kg/50g	(0~150)kg ±100g	砝码M11等 10mg~275kg	"	2023.1.4	✓
安保保卫科	雷达测速仪	B00006	J2360	(60~100)km/h ±2km/h	标准速度标准装置 (10~300)km/h±0.5km/h	上海市计量测试 所	2022.12.12	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认过程管理程序》、《测量设备台帐管理》、《检测设备流转管理程序》, 公司未
最高计量标准, 检测设备由基建设备科负责溯源, 公司检测设备均外委实施检定或校准,
委托单位有上海市质监局、上海升华流量测试技术中心等机构, 检定或校准证书由基建设备科保存。
根据抽查情况, 该公司的检定或校准情况符合溯源要求。

审核日期: 2023年3月2日~3月3日

审核员签字: 邱振英

部门代表签字:

2/3-1

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。