




测量设备溯源抽查表

编号: 0088-2021-2023

企业名称	中国电建集团江西省电力建设有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检修安装公司	管形测力计	4000-CL0001	LTZ-30	2 级	标准测力砝码 0.1 级 标准测力杠杆 U=0.2mm k=2	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.09.07	√
检修安装公司	内径百分表	4082271	(10~18) mm	$U=3 \mu m$ K=2	光栅式指示表 检定仪 MPE:6 μm	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.09.13	√
检修安装公司	扭矩扳手	4000-NLBS0001	20-100Nm	10 级	扭矩传感器 0.3 级	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.09.07	√
检修安装公司	数字多用表	35950031WS	15B+	$U_{rel}=0.1\%$ K=2	多功能标准源 DCV: $\pm 0.00035\%$ AVC: $\pm 0.00045\%$ DCI: $\pm 0.0035\%$ ACI: $\pm 0.012\%$ DCR: $\pm 0.00085\%$	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.09.08	√
调试事业部	手持变比测试仪	DJZC7006999 0067	HV-3500	$U_{rel}=0.026\%$ K=2	三相组合电压互感器 0.01 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.08.05	√
调试事业部	直流高压发生器	Z10041738	ZGSZ100/4	直流电压 $U_{rel}=1.2\%$ 直流电源 $U_{rel}=1\%$ K=2	交直流分压器 交直流 (0~200) KV ACV: $U_{rel}=0.2\%$ DCV: $U_{rel}=0.2\%$ K=2	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.08.04	√
调试事业部	数字继电保护测试仪	J60C808210C	继保之星 -6000C	$U_{rel}=0.03\%$ K=2	三相多功能标准表 0.02 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.08.04	√
检测中心	精密压力表	90.5.453	(0~1) MPa	0.25 级	智能数字压力校验仪 0.05 级	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.12.01	√
检测中心	温湿度计	H1	9011	温度 $U=0.6^{\circ}C$ 湿 $U=2.0\%RH$ K=2	精密露点仪 MPE: 温度 $\pm 0.1^{\circ}C$ 露点 $\pm 0.2^{\circ}C DP$	江西省检验检测认证总院计量科学研究院	2022.07.01	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司建立最高计量标准 9 项, 测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备全部委托江西省检验检测认证总院计量科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由检测中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2023 年 02 月 16 日 下午-17 日 审核员签字:  周彤 部门代表签字: 								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。