




专业培训记录

■QMS □50430

受审核方名称		江西嘉佳和装配式建筑有限公司				专业小类/ 项目代码	16.02.01
教师姓名		李芬		专业	16.02.01	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	文波					
生产工艺/ 服务过程		混凝土砌块生产工艺流程图： 原材料制备→配料→浇筑入模→拆模→切割→蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付 混凝土板材生产工艺流程图： 原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→浇筑入模→钢筋网插入→拆模→切割→蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付					
关键过程及需要确认的过程及主要控制参数		关键控制点：配料、浇注、蒸压养护，主要配比和压力、温度、时间					
相关质量法律法规的要求及产品标准		GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块、GB/T16969-2020 蒸压加气混凝土性能试验方法、GB/T15762-2020 蒸压加气混凝土板等					
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要进行说明)		检验产品尺寸、外观、物理性能等，有型式试验要求。					
其它相关知识							
填表人 (专业人员)		李芬 		日期		2023-3-7	
审核组长		文波 		日期		2023-3-7	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页





专业培训记录

■EMS

受审核方名称		江西嘉佳和装配式建筑有限公司			专业小类/ 项目代码	16.02.01
教师姓名		李芬	专业	16.02.01	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	文波				
生产工艺/ 服务过程		混凝土砌块生产工艺流程图： 原材料制备→配料→ 浇注入模→拆模→切割 →蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付 混凝土板材生产工艺流程图： 原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→ 浇注入模→钢筋网插入→拆模→切割 →蒸压养 护→出釜掰板→检验→入库→交付				
重要环境因素及控制措 施		重要环境因素：固废排放、潜在火灾/爆炸、废气（粉尘）排放、噪音排放； 控制措施主要有：一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减 震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦 发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。				
相关环境法律法规的要 求及产品标准		中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人名共和国大气污染防治法、 中华人民共和国特种设备安全法、江西省消防条例、江西省安全生产条例、南昌市工业园区环 境保护管理条例、江西省环境污染防治条例、声环境质量标准、个体防护装备配备基本要求等 等				
环境监测报告（适用时）		需要				
其它相关知识						
填表人 （专业人员）		李芬 	日期		2023-3-7	
审核组长		文波	日期		2023-3-7	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页





专业培训记录

■OHSMS

受审核方名称		江西嘉佳和装配式建筑有限公司			专业小类/ 项目代码	16.02.01
教师姓名		李芬	专业	16.02.01	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	文波				
生产工艺/ 服务过程		混凝土砌块生产工艺流程图： 原材料制备→配料→ 浇注入模→拆模→切割 →蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付 混凝土板材生产工艺流程图： 原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→ 浇注入模→钢筋网插入→拆模→切割 →蒸压养 护→出釜掰板→检验→入库→交付				
不可接受风险和危险源 及控制措施		不可接受风险：火灾/触电、机械伤害、吸入性伤害、交通意外伤害、噪音伤害； 控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定 期检查，提高安全意识；做好火灾/爆炸/触电等预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加 强个体防护				
相关职业健康安全法律 法规的要求及产品标准		中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人名共和国大气污染防治法、 中华人民共和国特种设备安全法、江西省消防条例、江西省安全生产条例、南昌市工业园区环 境保护管理条例、江西省环境污染防治条例、声环境质量标准、个体防护装备配备基本要求等 等				
作业场所职业健康安全 监测报告（适用时）		需要				
其它相关知识						
填表人 (专业人员)		李芬	日期	2023-3-7		
审核组长		文波	日期	2023-3-7		

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

