

附录 C2

重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司

压力表耐压试验测量过程监视记录

压力表 1（测量范围 0~10MPa,最大允许误差：±0.04MPa，编号：11059023），

压力表 2（测量范围 0~10MPa,,不确定度示值误差：0.05MPa （ $k=2$ ）编号：DAP0040），

压力表检定/校准结果符合要求。

日期	测量过程名称	压力表 1	压力表 2	差值绝对值 ≤0.05MPa	检查密封性 无泄漏	结 论	监视人员
2019.08.22	密封性试验	2.48MPa	2.50MPa	0.02MPa	无泄漏	合格	李仲成
2019.09.23	密封性试验	2.46MPa	2.50MPa	0.04MPa	无泄漏	合格	李仲成
2019.10.23	密封性试验	2.46MPa	2.50MPa	0.04MPa	无泄漏	合格	李仲成
2019.11.22	密封性试验	2.48MPa	2.50MPa	0.02MPa	无泄漏	合格	李仲成
2019.12.23	密封性试验	2.46MPa	2.50MPa	0.04MPa	无泄漏	合格	李仲成
2020.01.21	密封性试验	2.48MPa	2.50MPa	0.02MPa	无泄漏	合格	李仲成
2020.03.3	密封性试验	2.46MPa	2.50MPa	0.04MPa	无泄漏	合格	李仲成
监视记录人：李仲成				日期：2020.3.3			