



编 号: 0097-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	混凝土试件抗压试验				被测参数要求(含公差)	万字以内
被测参数要求识别依据文件	GB/T 50081-2002/2019 混凝土物理力学性能试验方法标准					
计量要求导出方法(可另附)	测量过程: 混凝土试件抗压试验, 依据 GB/T 50081 导出计量要求: 测量范围: 0~3000kN, 误差 39kN.					
测量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期	
	微机控制电液伺服试验机	HYE-3000 0~3000kN	±1%	2020660-20-282983001	2020.9.27	
计量验证记录	经鉴定合格, 校准证书编号为 2020660-20-282983001, 校准结论: 合格, 符合设备计量要求。 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 熊勇 验证日期: 2020年11月1日					
认证审核记录:	1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 符合要求 2. 计量要求导出方法是否正确? 符合要求 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 符合要求 4. 测量设备是否检定/校准? 已检 5. 测量设备验证是否正确? 符合要求 审核员意见: 符合要求。 肖虹 企业代表签字: 王成 审核日期: 2020年11月25日					