



编号: 0050-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		广州南洋电缆集团有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部/检测中心	投影仪	181220	FKT	$\pm (3+L/100) \mu m$	刀口尺 $U=0.3\mu m, k=2$ 量块 4 等 扭簧比较仪 $U=0.2\mu m, k=2$ 玻璃线纹尺 $U=(0.20+1.5L) \mu m, k=2$	广州力赛计量检测有限公司	2020.3.3	√
质量管理部/检测中心	微机控制电子式万能试验机	NYTC/S B01022	XLD-5000D	$\pm 1\%$	力值砝码 $\pm 0.05\%$ 测力传感器 0.3 级 电子秒表 $\pm 0.10s$ 数显卡尺 $\pm 0.04mm$	广州广电计量检测股份有限公司	2020.3.19	√
质量管理部/检测中心	线缆导电芯直流电阻测量仪	151141	DZ-3	0.05 级	直流电阻器 $\pm 0.01\%$ 数字万用表 DCV: $U_{rel}=0.03\%$ ACV: $U_{rel}=0.2\%, k=2$ DCI: $U_{rel}=0.1\%$, ACI: $U_{rel}=0.5\%$, OHM: $U_{rel}=0.05\%, k=2$	广州力赛计量检测有限公司	2020.3.3	√
生产部	计米器	NYTC/S B01022	/	$\pm 0.5\%$	数显卡尺 $U=0.01mm, k=2$	广州力赛计量检测有限公司	2020.3.3	√
生产部	电线电缆火花试验机	1909V	HSGB	ACV: $U_{rel}=1.5\% k=2$	交直流分压器 DCV: $\pm 0.5\%$ ACV: $\pm 1\%$ 数字万用表 DCV: $U_{rel}=0.03\%$ ACV: $U_{rel}=0.2\%, k=2$ DCI: $U_{rel}=0.1\%$, ACI: $U_{rel}=0.5\%$, OHM: $U_{rel}=0.05\%, k=2$	广州高铁计量检测股份有限公司	2020.8.1	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表（06版）

审核日期：2020 年 12 月 8 日

审核员签字：

部门代表签字：