



编号: 0235-2019-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	连云港腾越电子科技有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	热水流量标准装置	TY-J-FF-H07	DN (50-300) mm	0.2 级	标准金属量器/081:二等	江苏省计量科学研究院	2020.1.10	√
技术品质部	直流电阻箱	212	ZX25a	0.02 级	直流电阻箱检定装置: 0.001 级	连云港市计量检定测试中心	2020.11.09	√
技术品质部	测厚仪	101232 (TY-04-0119)	(0-150) mm	$U=0.005\text{mm}, k=2$	量块: 四等	连云港市计量检定测试中心	2020.11.03	√
生产部	热表耐压试验台	TYJ-007	DN(32-150) mm	$U=1.7\%, (k=2)$	电子秒表: $\pm 0.5\text{s/d}$	江苏省计量科学研究院	2020.01.10	√
技术品质部	压力表	HC66583049164	(0~4) MPa	1.6 级	精密压力表真空表标准装置: 0.4 级	连云港市计量检定测试中心	2019.11.09	√
技术品质部	双内沟游标卡尺	11020352	(0-300) mm	优于 $\pm 0.04\text{mm}$	量块: 五等	连云港市计量检定测试中心	2020.11.03	√
生产部	水表检定装置 (串联)	1188	LS-3B (15-25) mm	0.2 级	标准金属量器: 二等	江苏省计量科学研究院	2020.01.10	√
审核综合意见: 查《测量设备台账》7 台测量设备的检定/校准证书, 检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。								
审核日期: 2021 年 01 月 13 日下午至 2021 年 01 月 14 日上午 审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 陈明								