



编号: 0018-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 西安高科新达混凝土有限责任公司不符合报告编号: 01

企业下属部门: 质检部

陪同人员: 梅婷

不符合事实描述:

查质检部编号为 R-7.1/01 全自动压力试验机(设备编号 WAC07A1904005AA), 缺少计量验证的依据。

不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.1.4 条

不符合程度: 主要不符合 ; 次要不符合 √ ;

审核员(签名) 李永 陪同人员(签名) 梅婷

企业部门代表(签名) 李永

日期: 2021.02.02

纠正措施:

由质检部完成该计量验证的依据。

企业部门代表签名: 李永

审核员签名: 日期: 2021.02.02 李永

纠正措施完成情况:

措施有效, 同意关闭。

审核组代表签名: 李永 日期: 2021.02.02

可另附页

计量确认记录

单位：西安高科新达混凝土有限责任公司

部门/车间：质检部

编号：R-7.1/01

设备名称	全自动压力试验机	使用地点	成型室		
出厂编号	WAC07A190400 5AA	制造厂家	无锡新建仪器 科技有限公司	型号规格	TYE-2000S
内部编号	01	设备类别	☒ A类 ☐ B类 ☐ C类		
计量确认记录					
检定/校准结果	检定/校准单位	陕西省计量科学研究院			
	检定/校准依据	JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机》			
	检定/校准环境	温度 20℃ 湿度 61%			
	检定/校准日期	2020 年 06 月 10 日	检定/校准人	杨永涛	
	证书编号	LX40202073J	检定/校准周期 (月)	一年	
	检定/校准结果	测量范围 (0-2000) kN	最小分度值 0.01kN	准确度等级/最大允许误差 I 级	
计量要求 (确认依据标准编号： GB/T50081)	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大允许误差		
	(0-1000) kN	0.01kN	I 级		
	确认间隔	一年	使用环境条件	20±2℃	
计量验证	☒ 符合 ☐ 不符合要求 如不符合要求，请描述不符合事实： 验证/日期：2021年2月25日 审核/日期：2021年2月25日				
标识	☒ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用				

说明：当验证不合格时，由专职或兼职计量员填写本记录，部门负责人审核，一式一份。

保存期限为2年（C类测量设备的计量确认记录必须永久保存）。