



编 号: 0007-2018-2021

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	KY65-21 井口密封试验		企业部门	技术部		
被测参数 要求	参数 M	压力 ((21~27)) MPa	导出计量 要求	最大允许误差	±1MPa	
	公差 T	6MPa		允许不确定度	0.66MPa	
	其他要求	无		其他要求	无	
测量过程要素控制状况:						
过程要素		计量特性			是否满足 计量要求	
测量设备名称	测量范围	测量不确定度	测量误差	其他特性	满足	
压力表	(0~-60) MPa	/	MPE=±0.96MPa	/		
测量过程控制规范编号	LHCY-CLGF-02 《KY65-21井口密封试验测量控制规范》				满足	
测量方法编号	GB/T22513-2013 《石油天然气工业钻采和采油设备 井口装置和采油树》				满足	
环境条件	常温				满足	
操作人员姓名	刘耀斌, 培训后上岗				满足	
测量不确定度评定方法	见附录 A: 《KY65-21 井口密封试验测量过程测量不确定度评定》				满足	
有效性确认方法	见附录 B: 《KY65-21 井口密封试验测量过程有效性确认记录》				满足	
测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制	见附录C: 《KY65-21井口密封试验测量过程监视统计记录表及控制图》				满足	
综合评价	审核记录: 1.查《KY65-21 井口密封试验测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录, 在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2021 年 3 月 17 日

审核员:

企业部门代表: