



测量设备溯源抽查表

编号: 0102-2018-2021

企业名称	安徽海沃特水务股份有限公司					审核员	姜丽	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
生产车间	电磁流量计	19071188	CKLDG-D 150	$U_{rel}=2.1\%$ ($k=2$)	超声波流量计 $U_{rel}=0.16\%$, ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 06. 27	√
技术质检部	耐压测试仪	1605054	ET2672B	MPE (mA) : ± 5.00	数字高压表 AC: $U_{rel}=0.15\%$, ($k=2$) DC: $U_{rel}=0.12\%$, ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 06. 27	√
技术质检部	接地导通电阻测试仪	1607098	ET2678	MPE ($m\Omega$) : ± 28 30Ma MPE (A) : ± 1.50	模拟交流标准电阻器 AR: $U_{rel}=0.03\%$, ($k=2$) AI: $U_{rel}=0.3\%$, ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 06. 27	√
生产车间	压力表	YQ123360 70	(0~1.6) MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	怀宁县市场监督管理局	2021. 03. 22	√
生产车间	压力表	20200640 24	(0~4) MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	怀宁县市场监督管理局	2021. 03. 22	√
技术质检部	数显卡尺	20909206 0	(0~150) mm	$l=0.01mm$ ($k=2$)	卡尺专用量块: 4 等 2 级合格 数显千分尺: $U=2.0\mu m$, ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 06. 27	√
技术质检部	陶瓷电阻	1611	25k Ω	$U_{rel}=0.2\%$, ($k=2$)	DCV: $U_{rel}=0.0004\%$, ($k=2$) DCI: $U_{rel}=0.005\%$, ($k=2$) ACV: $U_{rel}=0.04\%$, ($k=2$)	东莞市帝恩检测有限公司	2021. 06. 27	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，测量设备由技术质检部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、怀宁县市场监督管理局等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由技术质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2021 年 8 月 11 日 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。