

# 关于饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司 申请竣工环保验收现场检查的报告

管理科：

2017年6月5日，饶阳县环保局监察三中队组织相关人员对饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司（铁路信号器材系列产品项目）环境保护设施“三同时”落实情况进行了现场检查。

## 一、基本情况

饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司位于饶阳县五公镇北官庄村西北角，为新建项目，2016年9月26日由饶阳县环保局审批，于2016年10月份开工建设，2017年4月份项目竣工。

1、电缆槽、防护盒生产工艺为：SNC片材→下料称重→热压成型→修飞边、清孔→检验→成品。

2、引接线生产工艺为：铁丝→打丝→合股→吐塑（外护套）→截断→道钉压制→道钉注塑→成品。与环评要求一致。生产能力：年产SMC复合材料电缆槽10万套、防护盒2000套、各种型号引接线6万套，达到验收要求。

## 二、建设项目环保“三同时”落实情况

### 1、废水环保治理设施落实情况

环评要求：本项目无生产工艺废水产生。

现场检查已全部落实以上环保设施，并与环评要求一致。

### 2、废气环保治理设施落实情况

环评要求：电缆槽、防护盒模压成型废气经上方集气罩收集后进入活性炭吸附塔后经15m高排气筒排放，引接线吐塑、注塑废气经上方集气罩收集后进入活性炭吸附塔后经15m高排气筒排放，修边清孔废气经上方集气罩收集后进入布袋除尘器后经15m高排气筒排放。

现场检查已全部落实以上环保设施，并与环评要求一致。

### 3、噪声、固废、防腐防渗措施落实情况

环评要求：设备噪声采用低噪声设备，通过密闭隔声、基础减震，距离衰减。一般固体废物：SMC边角料、不合格成品、除尘灰统一收集后外售。生活垃圾定期有环卫部门统一处理。危险固废：废活性炭、

废润滑油统一收集后交由廊坊莱索思环境技术有限公司处理。

现场检查已全部落实以上环保设施，并与环评要求一致。

### 三、其他环保要求落实情况

该厂制订了环保制度，环评无变更；卫生防护距离范围内未建设环境敏感点。

### 四、有无环境违法行为

无其他现场检查涉及的内容。

### 五、现场检查结论

该厂基本落实了环评及批复要求的相关环保措施，同意上报验收。

附：环保设施“三同时”验收一览表现场检查情况

现场检查会审人员签字：

组长：胡学功

成员：靳军团 刘佳

2017年6月5日

# 饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司环保设施

## “三同时”验收一览表现场检查落实情况

治理类别	排放源	治理设施及处置方法	执行标准及要求	现场检查及落实情况
废水	生活废水	不外排		已落实
废气	电缆槽、防护盒模压成型	集气罩收集后进入活性炭吸附塔后经15m高排气筒排放	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表2 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1	已落实
	修边清孔废气	集气罩收集后进入布袋除尘器后经15m高排气筒排放	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	
	引接线吐塑、注塑废气	集气罩收集后进入活性炭吸附塔后经15m高排气筒排放	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表2	
噪声	设备噪声	设备噪声采用低噪声设备,通过密闭隔声、基础减震,距离衰减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	已落实
固体废物				
防腐防渗				